

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 22 日

星期: 四

工程名称: 无棣二期

天气: 雨

气温: 5-12

日期: _____

星期: _____

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 审查施工单位资料 3. 巡视现场, 检查施工人员防雨用具是否穿戴完整 发现个别工人未穿防滑鞋, 现已口头通知整改。 已整改完毕。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中南建工	1. 目前大棚支架组装共完成 416 个 2. 由于天气原因, 有雾霾, 下雨导致今日完成组件安装 4 套。 3. 由于天气原因, 下雨雾霾导致今日完成桩基础 20 套 4. 由于天气原因, 下雨雾霾导致今日完成汇流箱安装 5 台
其 它 事 项	全区通信电缆图电子版到位	
本日现场监理人员	李金梁 兰海宇 解四高 李云	
记录人: 解四高	总监 (总监代表): 李金梁	

监
理
工
作
情
况

承

施
工
情
况

其
它
事
项

本日

记录