

监 理 日 记()

日期: 2016年12月23日

星期: 五

工程名称: 无棣二期

天气: 阴

气温: 8~0℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现部分施工人员安全帽未佩戴, 已上前口头教育, 现场整改佩戴完善
3. 全程旁站23#箱变底座基础混凝土浇筑, 全程无异常, 留置试块两组
4. 巡视现场发现打桩, 个别桩体垂直度不够, 现已通知整改, 现场已整改完毕
5. 召开监理例会, 详见会议纪要013

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中南建工

1. 目前共完成大棚支架组装437个
2. 23#箱变底座基础混凝土浇筑
3. 汇流箱安装今日完成23个
4. 大棚桩基础打桩今日完成25套
5. 直流电缆敷设今日完成21套

其
它
事
项

召开监理例会, 下发会议纪要013

本日现场监理人员

李金梁 王海宁 曹迎春 李云

记录人:

曹迎春

总监(总监代表): 李金梁