

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 27 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 5- -8℃

工程名称: 无棣二期

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现打桩标高控制存在个别较大误差, 现已现场通知整改复测; 现场已整改到位。
3. 现场发现部分施工人员防滑设施不齐全, 安全绳未系牢戴。现场已通知并教育, 现已整改到位。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中南建工

1. 由于天气原因^{雨雪}导致现场不具备全面施工条件。现场部分工序暂停施工。
2. 箱变进变电电缆接线
3. 底梁焊接今晚完成10套
4. 大棚桩基础打桩今晚完成15套。

其 它 事 项

接收业主通知单 GFJD-WD2-002

本日现场监理人员

李金梁 王海宇 贾迎高 李云

记录人:

贾迎高

总监 (总监代表):

李金梁