

监 理 日 记

日期: 2016年12月5日

星期: 二

工程名称: 永林三期

天气: 多云
气温: 4-11℃

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视现场发现部分施工人员在临边设防不完善, 现场已通知整改, 已整改完毕。 3. 现场大棚支架由于未即时安装横条导致大棚支架存在变形现象, 现场已通知整改。 4. 巡视现场发现焊机接线不符合要求, 现场已通知整改, 现场已整改完毕。	
施 工 情 况	承包单位 中南建工	施工内容及进度 1. 目前现场已完成大棚支架组装52个。 2. 4号吊绳吊钩今晚完成10套。 3. 大棚杭基础打桩今日完成16套。 4. 底梁焊接今晚完成13套。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李金荣 王海宁 陶迎高 李云 记录人: 陶迎高 总监 (总监代表): 李金荣		

江苏省建设厅监制