

监 理 日 记()

B7

日期: 2016年12月31日

星期: 六

工程名称: 无棣二期

天气: 多云转阴
气温: 8/-5℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 全程旁站 35#、36# ~~箱变~~箱变逆变基础混凝土浇筑。浇筑过程符合要求, 并分别留置试块2组。
3. 巡视现场仍发现部分施工人员未佩戴安全帽和安全绳, 现已通知班组, 并开罚单。
4. 召开第14次监理例会, 详见会议纪要014。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
南
建
工

1. 目前一共完成大棚支架组塔53个。
2. 今日完成 ~~35#~~ 36#、35#箱变逆变基础混凝土浇筑。
3. 今日完成大棚桩基础打桩16套。
4. 4平方电缆敷设一共完成470套。

其
它
事
项

下发会议纪要014。

本日现场监理人员 李金梁 兰海宇 阮亚高 李云

记录人: 阮亚高

总监(总监代表): 李金梁

江苏省建设厅监制