

监 理 日 记()

日期: 2017年12月13日

星期: 一

工程名称: 无棣港二期

天气: 晴

气温: 12/-4℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现个别施工作业人员未挂安全绳, 现场已通知整改。
3. 巡视现场发现北区大棚支架檩条安装不到位被风吹变形, 现场已通知整改。
4. 检查现场物料是否有丢失情况及破损现象。现场未发现丢失及破损现象。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中南建工

1. 底梁焊接今日完成2套
2. 4平方线布线完成2000米
3. 安排准备铺开工的设备及条件。

其 它 事 项

下发工程复工令

本日现场监理人员

李金梁 姜海宇 隋阳高 李云

记录人:

隋阳高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制