

监 理 日 记()

日期: 2017年2月15日

天气: 晴
气温: 17/3℃

星期: 三
工程名称: 无牌二期

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视现场发现 2.13 日发现的檩条安装问题现已整改完毕。 3. 巡视现场发现个别施工人员安全帽未佩戴, 现场已通知整改, 现已整改完毕。 4. 检查 1-9 区组件安装(年前安装)个别大桁后块安装不牢固导致组件被风吹掉落。现场已通知整改。 5. 检查 1-9 区发现个别大桁梁由于存在漏焊而导致大桁变形扭曲, 现已通知整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中南建工	1. 底梁焊接今日完成 3 套。 2. 大桁支架组装今日完成 4 套 3. 4 平方线布线 1500 米 4. 发放物料, 准备施工设备 5. 接地扁钢焊今晚完成 300 米。
其 它 事 项	下发监理工程师通知单 006	
本日现场监理人员	李金梁 彭海宇 陈迎高 李云	
记录人:	陈迎高	总监(总监代表): 李 军
江苏省建设厅监制		