

监 理 日 记()

日期: 2017年2月16日

星期: 四

工程名称: 无棣二期

天气: 阴

气温: 14/-3℃

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视现场发现个别施工人员(新进场)未戴安全帽. 现场已通知整改, 现场已整改完毕。 3. 巡视现场发现21号区部分大棚檩条螺丝未拧紧. 现场已通知整改。 4. 巡视现场发现部分焊机接线外露, 电线破损. 现场已通知整改, 现已整改完毕。
----------------------------	---

施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
中南建工		1. 大棚支架组装今晚完成5套(共695套) 2. 底梁焊接今日完成4套。 3. 4平方线布线今晚完成8000米 4. 接地沟开挖完成400米。 5. 逆变器, 箱变接线做电缆头今晚完成12米

其 它 事 项	现场逆变器到货8台, 并已吊装就位。下午刮大风(6-7级) 接收业主联系单034 现场大发电机1台 小发电机2台。 下发监理联系单017
------------------	---

本日现场监理人员	李金果 姜海宇 隋迎高 李云
记录人:	隋迎高
	总监(总监代表): 李金果

江苏省建设厅监制