

监 理 日 记()

日期: 2017年2月17日

星期: 七

工程名称: 无棣二期

天气: 阴转晴
气温: 6/-3℃

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视现场发现新进场施工人员未佩戴安全帽, 现场已口头警告并进行教育, 现已整改完毕。 3. 检查 8、9 区箱变之间电缆敷设, 并确认其用量。 4. 检查发现 33 区有个大棚支架除螺栓弹片垫片位置放置错误, 现已通知整改。 5. 召开监理例会, 详见会议纪要 15	
施 工 情 况	承包单位 中 南 建 工	施工内容及进度 1. 大棚支架今日完成 4 套。 2. 大棚底梁焊接今晚完成 4 套。 3. 4 平方线布线今晚完成 4000 米。 4. 完成 8、9 区箱变之间电缆布线。 5. 修整检查部分大棚支架
其 它 事 项	现场到货 2 车 17 盘电缆, 已吊装到指定位置 接收业主工作联系单。 15 下发会议纪要 15	
本日现场监理人员	李金梁 兰海宇 陈旺高 李云	
记录人:	陈旺高	总监 (总监代表): 李金梁

江苏省建设厅监制