

监 理 日 记

日期: 2017 年 2 月 19 日

星期: 日

工程名称: 元林三期

天气: 多云

气温: 17/21

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料

2. 巡视现场发现个别施工人员未佩戴安全帽, 现场已通知整改. 现场已整改完毕.

3. 巡查发现 2.17 日发现的大棚 (3 区) 大棚支架穿采螺丝问题. 现场已整改.

4. 巡查现场发现 3 区有大棚底梁焊接存在虚焊, 及接地扁钢焊接面积不符合要求的现象, 现场已通知整改.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中南建工

1. 大棚支架组装今日完成 5 套.

2. 修整检查部分大棚支架及组件安装问题

3. 4 平方线布线今日完成 400 米.

4. 大棚底梁焊接今日完成 5 套.

5. 完成 7.8 区箱变之间接地电缆同沟敷设盖砖回填.

其 它 事 项

接收业主工作联系单 036

本日现场监理人员

李金梁 兰海宇 陈迎高 李云

记录人:

陈迎高

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制