

监 理 日 记()

日期: 2017年2月20日

星期: 一

工程名称: 无棣二期

天气: 多云
气温: 4/-3℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料

2. 巡视现场发现安装围栏的施工人员未佩戴安全帽, 现场已警告, 现场已整改完毕。

3. 巡视现场发现4区有大棚支架蛛网丝缺少弹片现场已通知整改。

4. 巡视现场发现围栏基础坑里虚土未及时清理, 现场已通知整改, 现已整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中南建工

1. 完成围栏安装20米。(今日)

2. 挖接地沟 今日完成200米

3. 大棚支架组装 今日完成5套。

4. 4平方线布线 今日完成500米。

5. 修整检修部分大棚支架

其
它
事
项

接收业主工作联系单037, 038

本日现场监理人员

李金梁 李海宇 隋迎高 李云

记录人:

隋迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制