

监 理 日 记()

日期: 2017年2月21日

星期: 二

工程名称: 无棣二期

天气: 阴转雪
气温: -5/-2℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现 2.18 发现的, 1, 2, 3 区大棚檩条螺栓垫片问题现场已整改完毕。
3. 巡视现场发现电焊机接线不符合要求, 现场已通知整改, 现已整改完毕。
4. 检查 13, 14 区接地电缆沟同敷设布线间距, 转弯半径不符合要求, 现场已通知整改。
5. 召开质量专题会议, 详内专题会议纪要。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中南建工

1. 大棚支架组装完成 5 套。
2. 4 平方线 400 米布线今日
3. 箱变进线之间接线今晚完成 2 米
4. 底梁焊接完成 4 套。
5. 接地沟开挖完成 200 米今日

其 它 事 项

下发工作联系单 018, 下发专题会议纪要。

本日现场监理人员

李金荣

姜海宇

南江高

李云

记录人:

南江高

总监 (总监代表):

李江江