

监 理 日 记()

日期: 2017年2月23日

星期: 四

工程名称: 无棣二期

天气: 多云转晴
气温: -7/-3℃

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 督促施工方准备完善相关资料, 检查安全生产隐患 3. 2017上午因积雪融化路面泥泞 上午无施工人员作业. 下午检查 7.8区 直流电缆敷设情况 4. 下午巡视现场发现有个别施工人员未佩戴安全帽, 现场已通知整改, 现已整改完毕。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中 南 建 工	1. 上午因积雪融化. 路面泥泞无施工人员作业 2. 完成 7.8区部分大棚直流电缆敷设. 3. 4区大棚支架及底梁运输至施工现场.
其 它 事 项	接收业主下发的施工蓝图全套。	
本日现场监理人员		李金梁 姜海宇 贾迎高 李云
记录人: 贾迎高		总监 (总监代表): 李金梁