

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年2月24日

星期: 五

工程名称: 无棣二期

天气: 晴
气温: 11/-2℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡查现场发现 2.21 日发现的接地电缆同沟敷设问题现已按要求整改, 已整改到位。
3. 巡查现场发现有部分新到场的施工人员未佩戴安全帽, 现场已通知整改, 现已整改完毕。
4. 巡查现场发现有部分汇流箱直流电缆未将标记套管套在电缆上而是卡在洞口处, 现已通知整改。
5. 召开监理例会 详见会议纪要 018

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中
南
建
工

1. 今日大棚支架安装完成 7 套。
2. 底梁焊接今晚完成 5 套。
3. 箱变进线之间做电缆头及接驳今晚完成 44 米。
4. 修整部分支架倾斜及底梁焊接问题

其
它
事
项

下发会议纪要 018

本日现场监理人员

李金梁 兰海宇 隋迎高 李云

记录人:

隋迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制