

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年2月26日

星期: 日

工程名称: 无棣二期

天气: 晴
气温: 14 / 0℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现 26#单元梁牌存在焊接不到位现象, 现场已通知整改.
3. 巡视现场发现有个别施工人员将安全绳穿在身上但并未悬挂, 现场已通知整改. 现已整改完毕.
4. 巡查现场发现有部分发电机接线不规范, 存在安全隐患. 现场已通知整改. 现已整改完毕.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中南建
I

1. 目前大棚支架组装共完成 760套.
2. 围栏安装今晚完成 200米.
3. 完成 14#, 15# 箱变基础间 6 集电线路高压电缆敷设
3x120, 164m
4. 4 平方线布线今晚完成 4000米
5. 汇流箱接线今晚完成 15套

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 李海宇 隋阳高 李云

总监 (总监代表):

记录人:

隋阳高

江苏省电力设计院



由 扫描全能王 扫描创建