

监 理 日 记()

日期: 2017年2月27日

星期: 一

工程名称: 无棣二期

天气: 晴
气温: 16/-3℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现 2.24 发现的汇流箱直流电缆标记套管问题, 今早发现已按图纸要求整改完毕。
3. 巡视现场发现个别登高作业人员未正确穿戴安全帽, 现场已通知整改, 现场已整改完毕。
4. 工作人员巡视现场查核施工人员数量及机械数量。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中南建工

1. 大棚支架组塔今日完成 10 套。
2. 汇流箱端接 今日完成 10 套 (共完成 130)
3. 50 电缆今日完成 323 米。
4. 电缆及接地沟今日完成 200 米。

其 它 事 项

下发工程暂停令 002, 接收业主工作联系单 003
接收施工单位工作联系单 024

本日现场监理人员

李金梁 姜海宇 隋亚高 李云

记录人:

隋亚高

总监 (总监代表):

李金梁

