

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 1 日

星期: 日

工程名称: 元丰二期

天气: 阴 雾
气温: 8/-4℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现养殖场附近部分大棚底梁焊接不符合要求及接地扁钢焊接不符合要求, 现场已通知整改。
3. 巡视现场发现个别施工人员登高作业时安全带未挂, 现场通知整改并口头教育, 现已整改完毕。
4. 巡视现场发现 35# 箱变逆变基础保温措施不到位, 现场已通知整改, 现已整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
南
建
工

1. 目前已完成大棚支架组装共 547 个。
2. 组件安装共完成 181 套。
3. 汇流箱今晚完成 29 个
4. 电缆沟及接地沟今日完成 200 米
5. 4 平方线今日完成 8500 米。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 兰海宇 隋邱高 李云

记录人:

隋邱高

总监 (总监代表):

李金梁