

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 1 月 10 日

星期: 二

工程名称: 无棣二期

天气: 晴
气温: 3/-5℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 现场安全检查(三方), 发现现场物料随意零星堆放不归类, 用不完的材料未及时收回集中已通知整改。
3. 现场安全检查发现个别大棚木架条安装不顺直, 木架条螺栓未拧紧, 及底梁对接焊接不到位的现象, 现已整改通知。
4. 现场安全检查发现工人生活区, 生活垃圾随意乱扔, 现场环境极差, 食堂卫生状况不到位, 现已通知整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
南
建
工

1. 目前已完成支架组装 640 套。
2. 接地沟开挖今日完成 50 米。
3. 汇流箱接线今日完成 11 套。
4. 底梁焊接今日完成 12 套。

其
它
事
项

下发监理通知单 005

本日现场监理人员

李金梁 姜海宇 隋亚高 李云

记录人:

隋亚高

总监(总监代表):

姜子军

江苏省建设厅监制