

监 理 日 记()

日期: 2017年1月11日

星期: 三

工程名称: 无棣二期

天气: 晴
气温: 6/-5℃

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视现场发现底梁对接焊接个别存在虚焊, 现场已通知整改, 现已整改完毕。 3. 巡视现场发现接地扁钢焊接处防腐油漆涂刷面积不符合要求, 现已要求整改, 现场已整改完毕。 4. 巡视现场发现个别施工人员安全带在登高作业时未挂, 现场已口头警告, 现已整改完毕。	
施 工 情 况	承包单位 中南建工	施工内容及进度 1. 目前共完成大相友架组装649套。 2. 接地扁钢焊接今晚完成500米。 3. 螺栓安装今日完成10套。 4. 底梁焊接今晚完成10套。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李金梁 兰海宇 隋迎高 李云 记录人: 隋迎高 总监 (总监代表): 李金梁 江苏省建设厅监制		