

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 1 月 12 日

星期: 四

工程名称: 永林二期

天气: 晴

气温: 6/-5℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现部分大棚因檩条未及时充足安装导致大棚支架被风吹变形, 现已通知整改。
3. 安全检查现场发现个别发电机有随意乱接乱搭现场。现场已通知整改, 现已整改完毕。
4. 巡视现场发现个别大棚接地扁钢焊接不到位, 现已整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
南
建
工

1. 目前已完成大棚支架组装 667 个。
2. 汇流箱布线今日完成 12 套。
3. 4 平方线布线今日完成 23 套。
4. 底梁焊接今日完成 3 套。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 兰海宇 鹿迎高 李云

记录人:

解阳初

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制