

监 理 日 记()

日期: 2017年 1月 13日

星期: 周五

工程名称: 无棣二期

天气: 晴
气温: 31-7

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 检查 1月10日 檩条发现的质量问题, 今日发现已整改. 3. 巡视现场发现个别大棚支架连接件螺丝未拧紧, 现场已通知整改, 现已整改完毕. 4. 巡视现场发现个别施工人员未佩戴安全帽, 现场已通知整改并口头教育, 现场已整改到位.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中南建工	1. 目前已完成大棚支架组装 680套. 2. 现场整理零散物料集中堆放归类. 3. 清理现场施工垃圾, 及生活区垃圾 做好节前准备 4. 组件安装完成 120套.
其 它 事 项	接收 施工单位 回复监理通知单 05 召开监理会议 第五次	
本日现场监理人员		李金梁 兰海宇 隋迎高 李云
记录人:		隋迎高 总监(总监代表): 李金梁

江苏省建设厅监制