

监 理 日 记 ()

日期: 2017年1月14日

天气: 晴

星期: 六

气温: 3/-6℃

工程名称: 无棣二期

监 理 工 作 情 况	<p>1. 整理现场</p> <p>2. 巡视现场发现个别组件安装施工人员未将多余的压块及时拿走, 现场已通知整改, 现已整改完毕。</p> <p>3. 巡视现场西区个别大木棚组件安装不顺直, 安装过程未拉通长线, 现场已通知整改, 现已整改完毕。</p> <p>4. 巡视现场发现大木棚支架组装施工人员个别登高作业时未拴安全绳, 现场已通知整改, 现已整改完毕。</p>
----------------------------	--

	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	中 南 建 工	<p>1. 目前已完成大木棚支架组装 683套。</p> <p>2. 4号防堵 今日完成 22套。</p> <p>3. 现场物资, 清理集中堆放。电缆、组件等物质做好标志与编号做好带前准备。</p> <p>4. 现场清理施工包装垃圾。</p>

其 它 事 项	接收施工单位 工作联系单 SXMB-GZLXD-022
------------------	-----------------------------

本日现场监理人员	李金梁 姜海宇 隋仰高 李云
记录人:	隋仰高
	总监 (总监代表): 李保