

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 15 日

星期: 二

工程名称: 石林二期

天气: 晴
气温: 21-7℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现个别施工人员未佩戴安全头盔, 现场已警告, 现场已整改完毕。
3. 巡查现场发现有大棚个别桁条螺丝未拧紧, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中南建工

1. 施工人员今日到晚已基本撤离现场, 现场大棚组装今日未施工。
2. 一台桩机施工作业完成50根桩打木桩。
3. 现场材料归类集中堆放, 编号, 贴封条。
4. 现场施工垃圾清理。

其
它
事
项

今日到场6车管桩, (剩余量已到完) 现场已吊装完毕。

本日现场监理人员

李金荣 姜海宇 顾迎高 李云

记录人:

顾迎高

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制