

监 理 日 记()

日期: 2017年 1月 17日

星期: 二

工程名称: 无牌二期

天气: 多云
气温: 5/-4℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料。
2. 学习相关文件及规范。
3. 督促施工方完善相关资料
4. 进一步学习了解图纸
5. 巡视检查桩机打桩, 过程符合要求, 桩头标高控制符合要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
南
建
工

1. 桩机打桩今日完成 100 根。
2. 场地将施工回填的道路挖断做好节前防盗准备。
3. 其他施工人员已离场。施工方管理人员完善资料并洽商有关工程量。

其
它
事
项

接收业主工作联系单。33

本日现场监理人员

李金荣

兰海宇

隋四高

李云

记录人:

隋四高

总监 (总监代表):

程军