

监 理 日 记 ()

日期: 2017年1月3日

星期: 三

工程名称: 永博二期

天气: 阴 雪
气温: 8/-5℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现箱变进线基础钢筋绑扎存在缺陷, 以及箱变间距不到但不符合要求, 现场已通知整改, 现已整改完毕。
3. 巡查现场发现个别施工员未戴安全帽, 现已严重警告, 现场已整改完毕。
4. 巡查现场发现东南区养殖场附近大棚底梁焊接不符合要求, 现已通知整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中南建工

1. 现已完成大棚骨架组装592个
2. 今日共完成大棚组件安装10套。
3. 底梁焊接今日完成20套。
4. 4平方线敷设今日完成20套。

其 它 事 项

接收业主工作联系单 AKWD2-LXD-029
发出监理工作联系单 GP7D-JXMB5-016

本日现场监理人员

李金果 王海宇 陈迎高 李云

记录人:

陈迎高

总监 (总监代表): 李金果