

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年1月4日

星期: 三

工程名称: 无棣二期

天气: 雾转多云
气温: 3/-5℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现箱变基础模板加工拼缝不平, 模板表面不平整, 模板表面未涂脱模剂, 现场已要求整改, 现场已整改到位。
3. 全程旁站 38#, 39# 箱变基础混凝土浇筑, 浇筑过程符合要求, 现场各留置试块两组。
4. 巡视现场发现现场组件包装盒与木制托盘随意堆放, 现场不符合文明施工要求, 现已要求整改。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中
南
建
工

1. 现一共完成大棚支架组装 60 个。
2. 完成 38#, 39# 箱变基础混凝土浇筑。
3. 今日完成组件安装 15 套。
4. 11#, 12#, 10# 高压电缆敷设
共完成两段分别长 15 米, 16 米。

其 它 事 项

下发监理预控通知单。

本日现场监理人员

李金梁 兰海宇 阮阳高 李云

记录人:

阮阳高

总监 (总监代表): 李金梁

江苏省建设厅监制