

监 理 日 记()

日期: 2011年1月7日

星期: 六

工程名称: 元林二期

天气: 小雨
气温: 6/-2℃

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视现场发现组件安装, 安装平面不平整, 下口有锯齿状高低不平, 现场已通知整改, 现已整改完成。 3. 巡视现场发现接地沟开挖深度不够, 现场已通知整改, 现场已整改完毕。 4. 巡视现场发现焊接部分接地不符合要求, 现场已要求整改, 现场整改完毕。	
施 工 情 况	承包单位 中南建工	施工内容及进度 1. 目前共完成大棚支架组装618个 2. 组件安装今日完成10套。 3. 接地沟开挖今日完成240米。 4. 大棚底梁焊接今晚完成13套。
其 它 事 项	下午因下雨现场暂停施工	
本日现场监理人员: 李金梁 姜海宇 黄四高 李云 记录人: 黄四高 总监 (总监代表): 李金梁		