

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 16 日

星期: 三

工程名称: 沛县张家集镇光伏并网发电项目

天气: 晴

气温: 1-16℃

监
理
工
作
情
况

1. 召开第一次监理例会

总包单位: 清源易捷(厦门)新能源工程有限公司

监理单位: 沛县尚能光伏电力开发有限公司

项目经理: 刘玉河

分包单位: 中城建 负责人: 谢连东

湖北中南: 负责人: 明声远

监理例会内容: 1. 施工资料尽快报审, 2. 与设计单位一起回
赴会审, 3. 施工现场安全, 4. 施工材料报验。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

升压站, 生活区, 光伏阵区(1-16区)测工4人。
定位放线。

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 11 月 17 日

星期: 四

工程名称: 沛鹿县张家堡20兆瓦光伏并网发电项目

天气: 晴

气温: 1-10℃

监
理
工
作
情
况

对定位放线进行验收"
经测量为符合图纸设计要求。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

各施工队进驻现场, (60人)
机械、支架、组件悉数到场。
(10台, 4车, 3车)
下午开压路, 综合区开挖基础。
光伏区支架基础开挖。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 穆旭华

徐志祥, 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 11 月 18 日

天气: 晴
气温: 0-10℃

星期: 五
工程名称: 海丰县张寮堡20兆瓦光伏并网发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 对现场支架基础, 蒋柱桩, 旁站.
2. 检查支架基础深度, 宽度, 符合图纸要求.
12m 桩距 3.5m 桩径 26cm.
3. 对升压站基础验收, 符合设计要求.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

支架基础浇筑, 60人
升压站基础开挖完成, 开始支模.
支架基础开挖 4m, 2 辆钻机.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 程旭华

记录人: 程旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



监 理 日 志 ()

日期: 16 年 11 月 19 日

天气: 阴
气温: _____

工程名称: 海盐县盐家堡20兆瓦光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 支架基础浇筑 浇筑 壹站.
2. 升压站. 综合楼基础出支模.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

支架基础浇筑 2MW 65人
支架基础开挖 8MW.
升压站. 综合楼基础出支模 20人

其
它
事
项

本日现场监理人员

穆世华 徐志祥

记录人: 穆世华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 11 月 20 日

天气: 阴

星期: 一

气温: _____

工程名称: 海盐县张家里20兆瓦光伏电站并网发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场高压支架基础浇筑.
2. 高压升压站. 综合楼基础垫层浇筑.
3. 对已开挖支架基础抽检.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

支架基础浇筑 6 MW.
支架基础开挖 12 MW.
升压站. 综合楼基础浇筑垫层 (C15)

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭东

记录人: 穆旭东

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 11 月 11 日

星期: 二

天气: 雪

气温:

工程名称: 沂源县张家山光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

大雪封山, 无监理内容

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

今日施工无进展

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥 穆世华

记录人:

穆世华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 11 月 22 日

天气: _____

星期: 二
工程名称: 沂源县张家堡10kV及光伏并网发电项目

气温: _____

监 理 工 作 情 况	1. 支架基础浇筑. 2. 支架安装 现场检查. 3. 检查支架基础尺寸. 符合设计要求.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 支架基础浇筑. 8MW. 2. 支架基础开挖16MW. 3. 开始支架安装.
其 它 事 项		

本日现场监理人员 徐志祥, 穆旭华

记录人: 穆旭华 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



监 理 日 志 ()

日期: 16 年 11 月 23 日

星期: 三

工程名称: 海陵县张庄集 20MW 光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

1. 现场检查已安装支架

2. 阵区浇筑支架基础

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

支架基础浇筑, 10MW

支架安装 1MW.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 11 月 24 日

星期: 四

工程名称: 海陵经济开发区20兆瓦光伏示范项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

1. 生活区垫层支模, 现场核对
符合设计要求.

2. 现场检查支架安装. 支架
基础浇筑.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

支架基础浇筑12mm.

支架安装完成2mm.

生活区垫层开始支模.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人:

穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

期: 16 年 11 月 25 日

期: 五

天气: _____

气温: _____

工程名称: 沛县张寨20MW光伏并网发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视.

支架安装.

支架基础浇筑.

2. 由监理单位召开监理例会
要求施工单位尽快提供, 施工组织设计资料
各施工单位上报上周工程进度及
下周进度计划.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

支架安装完成 4MW.

支架基础浇筑完成 13MW

综合楼整层支模完成,

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 11 月 26 日

星期: 2

工程名称: 沭阳县张庄2018光伏并网发电项目

天气: _____
气温: _____

监 理 工 作 情 况	现场巡视 支架安装 支架基础浇筑	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 支架安装完成 6MW. 支架基础浇筑完成 14MW.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥 穆旭华
记录人: 穆旭华		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



监 理 日 志 ()

日期: 16 年 11 月 27 日

星期: 四

天气: _____

气温: _____

工程名称: 海陵经济开发区10kV光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视现场
检查支架安装
支架基础浇筑

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

支架安装完成 1MW.
支架基础浇筑完成 16MW
到场组件 1车.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥 穆旭平

记录人:

穆旭平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 11 月 28 日

天气: _____

星期: _____

气温: _____

工程名称: 沛县张家堡20兆瓦光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 支架安装. 组件安装.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		支架安装完成 8mw. 组件开始安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐志祥 穆旭华	
记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 11 月 27 日

星期: 二

天气: _____

气温: _____

工程名称: 海盐县张桥20兆瓦光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	现场检查 支架安装 组件安装	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		支架安装完成 9MW 组件安装完成 2MW. 到场3车组件. 现场组织卸车
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥 魏旭华
记录人: 魏旭华		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版取

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 11 月 30 日

星期: 三

工程名称: 沛县张寨20兆瓦光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

现场巡视

支架安装

组件安装

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

支架安装完成 11mw

组件安装完成 3mw

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥 程旭华

记录人: 程旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 1 日

星期: 四

天气: _____

气温: _____

工程名称: 溧水县张庄200kV变电站网架改造项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视
对已安装的支架、组件进行检查。
(6区)

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

支架安装完成 1200W
组件安装完成 400W.
到场组件3车, 支架1车.
现场组织人员卸车.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥 穆旭华

记录人:

穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 2 日

星期: 五

天气: _____

气温: _____

工程名称: 海盐县张家里10kV光伏电站并网发电项目

监
理
工
作
情
况

现场巡检.

支架安装.

组件安装.

召开监理例会. 主要会议内容:

1. 施工日报汇报.
2. 拉拔试验报告. 试块报告.
3. 施工资料. 现场影像资料. 提交.
4. 对已安装支架. 组件进行验收.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

支架安装完成 13MW.

组件安装完成 5MW.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 3 日

星期: 三

天气: _____

气温: _____

工程名称: 沛县张家圩100MW光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	对已安装支架、组件 进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		支架安装完成 14MW 组件安装完成 6MW 组件到场 3车 现场组件卸车
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥 魏旭华
记录人: <u>魏旭华</u>		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 4 日

星期: 四

工程名称: 沭阳县张家圩10兆瓦光伏并网发电项目

天气: _____
气温: _____

监
理
工
作
情
况

现场巡视。
检查已安装的组件、支架。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

支架安装完成 15mw.
组件安装完成 7mw.
到场 4 车组件. 现场组织卸车

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥. 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 5 日

星期: -

天气: _____

气温: _____

工程名称: 沛县张家湾光伏发电并网项目

监
理
工
作
情
况

现场KCC查
检查支架安装
组件安装

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装完成8mw
剩2车组件, 现场组织卸车

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人:

穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 6 日

星期: 二
工程名称: 泰兴县张东镇10兆瓦光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

现场巡查

对已安装支架,组件
进行抽检

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装完成 9MW.

到2车组件,现场组织卸车

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: _____

日期: 16 年 12 月 7 日

星期: 三

工程名称: 沛县张家圩10kV光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视

检查已安装支架组件

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装完成 10MW

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 8 日

星期: 四

工程名称: 溧阳县张庄2016年光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监 理 工 作 情 况	检查已安装完成的支架、组件		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
		组件安装完成 11MW	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	徐志祥、穆旭华		
记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: _____

日期: 16 年 12 月 9 日

星期: 五

工程名称: 渝康县朱家堡20兆瓦光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视.

检查组件安装.

召开监理例会, 主要内容:

1. 施工单位对已安装完成的支架、组件进行自检, 合格后再报项目部与监理部进行抽检,
2. 施工资料问题.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装完成 12000

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 10 日

天气: _____

星期: 五

气温: _____

工程名称: 通渭县张店堡20兆瓦光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视.

检查支架安装, 组件安装.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装完成 13MW.

支架安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

保志祥. 魏旭华

记录人: 魏旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 11 日

星期: 四

天气: _____

气温: _____

工程名称: 沂源县张家埠20兆瓦光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

检查已完成安装的组件, 支架
现场巡视

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装完成 13.5MW
到货2车组件, 现场人员卸车

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 程旭华

徐志祥 程旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建