

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 12 日

星期: -

工程名称: 海陵经济开发区20KV配电网改造项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

现场巡视.
检查组件安装.
抽检完成的支架.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装完成 14MW.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

期: 16 年 12 月 13 日

天气: _____

气温: _____

期: 二

工程名称: 涿鹿县张家堡20兆瓦光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡查
检查支架安装
组件安装

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装完成0.2MW. 共14.2MW
支架安装完成0.1MW.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 穆旭华

徐志祥 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 14 日

天气: _____

星期: 三

气温: _____

工程名称: 沭阳县张集镇2016年光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡查. 检查支架, 组件安装.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 现场到货组件4车. 组织人员卸车.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐志祥, 穆旭华	
记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 15 日

星期: 四

天气: _____

气温: _____

工程名称: 海盐县张窑堡200kW光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视
支架安装
组件安装

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装完成0.4mw, 2.2mw
组件到货8车, 现场组件1.5mw

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

穆旭平

徐志祥, 穆旭平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

5五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 16 日

星期: 五

工程名称: 沛县张窑2086光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 检查组件安装.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		组件安装完成0.4mw.共完成15mw.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐志祥, 穆旭华	
记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 17 日

星期: 二

天气: _____

气温: _____

工程名称: 沛县张宿重20兆瓦光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视.

组件安装.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装完成15.2mw.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人:

穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 18 日

星期: 一

工程名称: 海盐县张家集镇光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

现场巡视.

检查光伏阵列区已安装的支架、组件.

并向施工单位提出问题,要求其对于不合格部位进行整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装完成 15.15MW

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人:

穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

期: 16 年 12 月 19 日

天气: _____

气温: _____

工程名称: 海丰县张厝堡光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视.

检查与验收支架安装. 组件安装.
要求施工单位对不合格部位整改

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装. 正常施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥. 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 20 日

星期: 二

天气: _____

气温: _____

工程名称: 盩厔县张安堡20兆瓦光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 检查组件支架安装	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		组件安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐志祥 穆旭华	
记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 (

天气: _____
气温: _____

日期: 16 年 12 月 21 日

星期: 二

工程名称: 沭阳县张家圩2014年光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 检查支架、组件	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		组件安装施工中
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐志祥, 穆旭华	
记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 22 日

星期: 四

工程名称: 海丰县张家堡20兆瓦光伏电站并网发电使用

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

现场巡视.

检查组件, 支架安装.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装施工中

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人:

穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: _____

日期: 16 年 12 月 23 日

星期: 五

工程名称: 沛县张家道口光伏发电并网发电项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视
对已安装完成的支架, 组件抽检.
并提出不合格处要求施工方整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装施工 10人

其
它
事
项

周土局领导到现场视察工作

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人:

穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 24 日

星期: 二

工程名称: 海盐县张家里2019年光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

现场巡视

检查已安装完成的支架、组件

并要求施工方对有问题处进行整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装正常施工 10人

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥、穆旭华

记录人:

穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



天气: _____
气温: _____

日期: 16 年 12 月 25 日

星期: 四

工程名称: 滁州市琅琊山风景区光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视。

检查已安装完成的组件支架。

要求施工方对不符合要求规范的进行整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装正常施工以外

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 26 日

星期: _____

工程名称: 沭阳县张家集200kW光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

现场巡视

检查支架安装, 组件安装

并要求施工方对不合格的进行调整

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装正常施工 10人

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: _____

日期: 16 年 12 月 21 日

星期: 二

工程名称: 沂源县张家集镇光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视.

检查已完成的支架、组件并要求
施工方对不合格处进行整改

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装正常施工 10人

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

穆旭华

侯志祥 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 28 日

星期: 三

工程名称: 泗阳县张宿集光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

现场巡视

检查已完成安装的支架、组件，
并要求施工方对不合格处进行整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装正常施工 1-1

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人:

穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: _____

期: 16 年 12 月 29 日

期: 四
程名称: 涪陵区张家堡2014年光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视。
检查已完成的支架、组件。
发现有部分不合格,并要求施工方进行整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装施工 7人
整改不合格的支架、组件 3人

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 穆旭华

徐志祥, 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 30 日

星期: 五

工程名称: 通城县张宿堡20兆瓦光伏电站项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

现场巡视.

检查已完成的支架.组件

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装正常施工中 10/1

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥 魏旭华

记录人: 魏旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 16 年 12 月 31 日

星期: 五
工程名称: 海盐县张桥港光伏并网发电项目

天气: _____
气温: _____

监 理 工 作 情 况	现场巡视 检查已安装完成的组件、支架	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		组件安装正常施工中 10%
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐志祥 穆旭华	
记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 1 月 1 日

天气: _____

星期: 二

气温: _____

工程名称: 海丰县张家堡10兆瓦光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 检查支架、组件	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		组件安装正常施工 10/1
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐志祥, 穆姓平	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

江苏省住房和城乡建设厅监制



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 1 月 2 日

天气: _____
气温: _____

星期: _____
工程名称: 沛县张家巷20kW光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 检查支架、组件	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		组件正常安装 8人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐心祥, 穆坦平	
记录人: 穆坦平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 1 月 3 日

星期: 二

工程名称: 沭阳县张家圩100kW光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

现场巡视
检查支架、组件

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装正常施工 8人

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 程旭华

记录人: 程旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 1 月 4 日

星期: 二

工程名称: 沛县张家寨200kW光伏并网发电项目

天气: _____
气温: _____

监
理
工
作
情
况

现场巡视
检查组件、支架

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

组件安装正常施工 8人

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 程旭华

记录人: 程旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 1 月 5 日

天气: _____

星期: 四

气温: _____

工程名称: 沛县张寨光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 检查支架、组件	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		组件安装正常施工. 8人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐志祥, 穆坦华	
记录人: 穆坦华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

江苏省住房和城乡建设厅监制



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 1 月 6 日

星期: 五

工程名称: 宿州市张店20kV光伏并网发电项目

天气: _____
气温: _____

监
理
工
作
情
况

今日无监理内容

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

下雪路滑, 今日工程无进展

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈志祥, 魏旭华

记录人:

魏旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 1 月 2 日

星期: 二
工程名称: 沛县张家集镇光伏发电并网发电项目

天气: _____
气温: _____

监 理 工 作 情 况	今日无监理内容	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 路面稍湿, 存在安全隐患 今日工程无进展
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐志祥, 穆旭华	
记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 1 月 8 日

星期: 12

工程名称: 沛县张家寨光伏并网发电项目

天气: _____
气温: _____

监 理 工 作 情 况	今日无监理内容	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		路面积雪, 无法施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐志祥 程旭华	
记录人: 程旭华	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建