

监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: _____

日期: 17 年 2 月 15 日
星期: 三
工程名称: 沛县张客堡光伏电站并网发电项目

监 理 工 作 情 况	监理单位进驻现场	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		总包方到达现场 施工方到达现场共8人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐志祥, 穆旭华	
记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 2 月 16 日

星期: 四

工程名称: 溧水县张巷乡光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监 理 工 作 情 况	现场监理人员与总包方对现场 进行全场巡查, 发现有部分组件 被吹落, 支架歪斜现象, 并及时要 求总包与施工单位进行修复.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 对吹落组件进行补充. 校正歪扭支架. 对其它支架、组件进行排查.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐志祥, 程旭华	
记录人: 程旭华	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: _____

日期: 2017 年 2 月 17 日

星期: 五

工程名称: 沛县张家寨700千伏变电站网架改造项目

监 理 工 作 情 况	全场巡视, 检查支架, 组件	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		补充吹落组件, 校正扭曲支架, 对其他组件, 支架逐一排查
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥, 程旭华
记录人: 程旭华		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 2 月 18 日

星期: 二

工程名称: 沛县张家集20兆瓦光伏电站开发项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

全场巡视。
检查支架、组件

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

对支架组件全场逐一排查 5人

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: _____

日期: 17 年 2 月 11 日
星期: 2
工程名称: 沛县张寨乡光伏并网电站

监 理 工 作 情 况	全场巡视。 查看补桩组件	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		对尚不紧的螺栓进行紧固 5人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐志祥, 穆旭华	
记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 2 月 26 日

天气: _____

气温: _____

星期: _____
工程名称: 沭阳县张家湾光伏产业园项目

监 理 工 作 情 况	大雪封路, 今日无监理内容	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		今日工程无进展.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐心祥, 穆旭华	
记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 2 月 22 日

星期: 三

工程名称: 汤山镇张家集20兆瓦光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监 理 工 作 情 况	电学 低压到货, 现场对设备进行检查 材料为: PK1-F-14; ZR-YJV22-0.6/1KV-3x25 ZR-YJV22-0.6/1KV-3x150 ZR-YJV22-0.6/1KV-3x120	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		低压电缆到货. 现场组织人员进行卸车
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐志祥, 杨旭华	
记录人: 杨旭华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: _____

日期: 17 年 2 月 21 日

星期: 二

工程名称: 沛县张楼2016光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

本月无监理内容
今日工程无进展

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

今日工程无进展

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 杨旭华

徐志祥, 杨旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: _____

日期: 17 年 2 月 23 日

星期: 四

工程名称: 涟水县沐家湾10kV农网改造工程

监 理 工 作 情 况	现场到货2车组串式逆变器,共400台	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		对2车组串式逆变器进行卸车。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥, 穆坦平
记录人: 穆坦平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 2 月 14 日

天气: _____

星期: 五
工程名称: 海陵县张皋镇小柏瓦光伏并网发电项目

气温: _____

监
理
工
作
情
况

现场巡视

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

对已完成的工程消缺

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 2 月 25 日

星期: 五

工程名称: 滁县经济开发区20兆瓦光伏并网发电项目

天气: _____
气温: _____

监
理
工
作
情
况

现场检查
检查组件、支架紧固情况。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

排查组件、支架不紧固情况
并及时紧固,防止出现掉落、扭曲现象

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 穆旭华

徐志祥, 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 2 月 26 日

星期: 17

工程名称: 汤山镇张家巷210kV光伏电站项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

现场巡视.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

排查组件支架不牢固情况.

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈志祥, 魏旭华

记录人:

魏旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 2 月 18 日

天气: _____

星期: _____

气温: _____

工程名称: 洛宁县张宝堡20兆瓦光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查光伏阵列。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		排查支架、组件紧固情况
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐志祥、穆旭华	
记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 2 月 28 日

星期: 三

工程名称: 江苏张家港市光伏并网发电项目

天气: _____
气温: _____

监 理 工 作 情 况

巡查厂区。
向总包方下达“工程复工令”(JXMB1-001)
要求该施工单位于2017年3月1日开始复工。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

箱. 起重基础队伍入驻现场。
排查. 支架. 组件牢固情况。

其 它 事 项

本日现场监理人员

徐志祥、程旭华

记录人: 程旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 3 月 1 日

天气: _____

气温: _____

星期: 三
工程名称: 永清县张家堡20兆瓦光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查厂区 对箱变基础定位放点进行核对	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		箱变基础开始定位放点
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐志祥, 穆旭华	
记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 3 月 2 日

星期: 四
工程名称: 沛县张家堡2016年光伏农业项目

天气: _____
气温: _____

监
理
工
作
情
况

巡查厂区

核查箱变基础的定位、极点

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

箱变基础定位、极点

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥 魏旭华

记录人:

魏旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版取

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 3 月 3 日

天气: _____

星期: 五

气温: _____

工程名称: 汤山经济开发区20兆瓦光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视厂区 核对箱变基础定位, 放点是否一致.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		箱变基础定位, 放点
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥, 魏旭华
记录人: 魏旭华		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 3 月 4 日

天气: _____
气温: _____

星期: 五
工程名称: 涿鹿县张家湾2014年光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视丁区

核对箱变基础定位, 放点是否准确

对到场4台箱变进行检查, 无漏油及破损

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

箱变基础定位, 放点

4台箱变到场, 并组织人员卸车

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人:

穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 2 月 5 日

天气: _____

星期: 四

气温: _____

工程名称: 沭阳县张圩乡20兆瓦光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

巡查光伏阵区.
核对箱变基础的定位与放点

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

箱变基础定位,放点

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 3 月 6 日

星期: _____

工程名称: 溧水县张集镇2000千瓦光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

巡 视 光 伏 阵 区.

核 对 箱 变 基 础 的 定 位 与 放 点

施
工
情
况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

箱 变 基 础 定 位, 放 点

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人:

穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: _____

日期: 17 年 3 月 7 日
星期: 二
工程名称: 为鹿县张留堡200瓦光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

巡查光伏阵列。
现场到货4台箱变。
经检查无漏油及掉漆现象。
对光伏阵列箱变基础的定位。放点核对

施
工
情
况

施工单位 施 工 内 容 及 进 度

箱变到货4台,现场卸货
箱变基础定位,放点

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 程中昆

徐志祥, 程建华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 3 月 2 日

星期: 三
工程名称: 沭阳县张家集镇光伏扶贫发电项目

天气: _____
气温: _____

监
理
工
作
情
况

巡查光伏阵列。

核对箱变基础的定位, 放点

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

箱变基础定位, 放点

箱变基础开挖

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人:

穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制



监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: _____

日期: 2017 年 2 月 9 日
星期: 四
工程名称: 通城县沐家湾2016年光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	箱变到货4台, 经检查无漏油、掉漆现象。 巡查光伏阵列, 核对箱变基础定位、放点	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		对4台箱变卸车。 箱变基础定位, 放点 箱变基础开挖完成3个
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥, 杨旭平
记录人: 杨旭平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

通城县住房和城乡建设局



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 3 月 10 日

星期: 五
工程名称: 汤溪县沐畛乡2016年光伏并网发电项目

天气: _____
气温: _____

监 理 工 作 情 况

早上到货2车8台箱变,经检查表面无漏油、掉漆、损伤等现象。

核实综合楼、配电楼基础承台配筋、支模的尺寸,均符合图纸要求。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

到场8台箱变,现场组织卸车。
箱变基础开挖完成5个

综合楼、配电楼基础承台开挖配筋、支模。
现场机械: 1台挖掘机, 5台钢筋加工机
施工人员: 箱变基础2人, 钢筋工2人, 箍筋工2人, 木工6人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

徐志祥、穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: _____

日期: 17 年 3 月 11 日

星期: 六

工程名称: 通榆县张家堡2016年光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视现场。

综合楼、开关站基础承台支模、配筋。
经检查符合图纸设计要求。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

综合楼、开关站基础承台支模、配筋。

箱变基础开挖完成7个。

现场施工人员: 10人

机械: 挖掘机1台, 钢筋加工机1台

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥、程旭华

记录人: 程旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 3 月 12 日
 星期: 四
 工程名称: 涟水县铁家堡20兆瓦光伏并网发电项目

天气: _____
 气温: _____

监 理 工 作 情 况

巡视光伏阵列

综合楼、开关站基础承台支模、配筋、
 立柱配筋, 现场测量检验符合图纸要求

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

箱变基础开挖完成 9 个。
 综合楼、开关站基础承台支模、配筋。
 立柱开始配筋。
 施工人数: 10 个。
 机械: 1 台挖掘机, 5 台钢筋加工设备

其 它 事 项

本日现场监理人员

徐志祥、魏旭华

记录人: 魏旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: _____

日期: 17 年 3 月 13 日

星期: 二

工程名称: 沛县经济开发区光伏产业园建设

监 理 工 作 情 况	巡视光伏阵区, 发现仍有组件以落, 松动现象. 要求施工单位进行修复. 到货 65 台汇流箱, 外观无破损.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 到货 65 台汇流箱, 现场组织人员卸车. 箱变基础开挖完成 11 个. 现场施工人员: 10 人 机械: 1 台挖掘机, 5 台钢筋加工机
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥, 穆旭华
记录人: 穆旭华		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 2 月 14 日

工程名称: 盩厔县张寨乡2020年光伏并网发电项目

天气: _____
气温: _____

监 理 工 作 情 况

右施工单位对钢筋取样, 监理人员现场见证并
填写见证取样统计表.

施 工 情 况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	对以老旧, 松动的组件进行修复. 箱变基础开挖完成 13 个. 现场人员: 2 人. 机械: 1 台挖掘机, 5 台钢筋加工机

其 它 事 项

本日现场监理人员	徐工祥, 程坦华
记录人: 程坦华	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: _____

日期: 17 年 3 月 15 日

星期: 三

工程名称: 盐城滨海经济开发区光伏产业园

监 理 工 作 情 况	监理部组织各单位于项目部 会议室召开监理例会, 会议主要内容为: 1. 工期紧, 各施工单位要抓紧时间赶工期, 2. 现场施工质量与安全. 对光伏阵区进行巡检.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 开关站柱筋开始配筋. 光伏阵区组件、支架吊装 施工人数: 2人 机械: 5台钢筋加工机
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥, 穆旭平
记录人: 穆旭平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建