

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 4 月 12 日

星期: 三

工程名称: 汤港镇张家堡2016年光伏棚架项目

天气: _____
气温: _____

监 理 工 作 情 况	到开失站检查板模钢筋绑扎情况。 综合桥架梁模板开始制作,现场检查。 到光伏阵区检查挡地焊接。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 开失站板模、钢筋完成,10人 综合桥架梁模板开始制作。 光伏阵区挡地沟开挖完成300米 高架挡地焊接完成40组,串线200组 共12人 3台掘土机、2台发电机及取土车。 箱变基础支模配筋完成4个, 4人
其 它 事 项	本日现场监理人员 徐志祥, 穆旭华 记录人: 穆旭华 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 4 月 13 日

天气: _____
气温: _____

工程名称: 泗阳县双桥乡20兆瓦光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况

开关站梁、板混凝土浇筑, 到现场旁站。
检查振捣, 商砼标号, 运送时间, 并做好旁站记录。
综合楼地梁模板, 钢筋绑扎, 检查尺寸, 符合图纸
要求, 旁站地梁浇筑, 做好旁站记录。
垫层。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

开关站梁、板浇筑混凝土, 旁站, 作振捣棒。
综合楼地梁垫层浇筑。
接地沟开挖1300米, 组串接地线20米。
支架接地焊接30组。
共11人, 2台焊机, 发电机, 3台挖机。

其 它 事 项

本日现场监理人员

徐志祥, 程旭平

记录人: 程旭平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 7 年 4 月 14 日

星期: 五

工程名称: 苏北盐垦2010年农电线路改造项目

天气: _____

气温: _____

监 理 工 作 情 况	到现场旁站箱变基础浇筑, 检查箱变基础模板、钢筋, 搭设铁架头, 要求综合桥架梁垫层, 开关站梁板进行养护	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		综合桥架梁开始配筋 4人 8井搭设沟挖1800米, 2台挖掘机, 支架搭设焊接组, 2台发电机, 2台焊机, 络焊机 组串搭线 200米, 5人搭线, 箱变基础浇筑完成 6个, 1台发电机, 一个振捣棒, 8人 开关站, 综合桥架梁土养护.
其 它 事 项		

本日现场监理人员

记录人: 魏旭平

徐志祥

魏旭平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 4 月 15 日

天气: _____
气温: _____

星期: 五
工程名称: 海陵县张家巷光伏发电并网项目

监
理
工
作
情
况

到光伏阵列巡视, 检查接地沟深度 80 cm.
接地焊搭接地带米; 组串间接线. 支架接电
焊搭. 符合国规范要求.

要求施工单位对昨日箱变基础进行养护.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

综合楼后梁开始支模. 8人
接地由缆沟挖 700 米. 3 台挖机.
支架接地焊搭 30 组. 2 台发电机. 2 台焊机. 3 名焊工
组串接线 20 组. 6 人.
箱变基础养护. 2 人. 一辆农用三轮车.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥: 穆旭平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

记录人:

穆旭平

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 4 月 16 日

星期: 五

天气: _____
气温: _____

工程名称: 永顺县张家湾光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	综合桥后梁模板开始支模。 到综合桥检查综合桥后梁配筋、绑筋。 箱变基础浇筑。对其高程、一 检查高程标高。0.34。核对运输车辆。 到光伏阵区检查焊接地线搭设面积， 14mm²电缆敷设。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 综合桥模板、配筋完成: 10人 14²电缆敷设 3000米。正负各1500米。 支架接地焊接地30组。2台发电机。2台焊接地。 箱变基础浇筑完成 6人。共6人。一辆装载机
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 徐志祥、穆旭华 记录人: 穆旭华 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 4 月 17 日

天气: _____

气温: _____

工程名称: 遂宁市弘安堡20兆瓦光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	综合梯梁钢筋模具支完板, 钢筋绑扎完板, 凝固完板, 经业主、监理检查后, 可进入下道工序施工。 电站综合梯地梁浇筑, 核对混凝土标号 C30, 检查运输时间, 监督振捣情况, 旁站时间 14:30-17:30。 列光伏阵列板查焊指情况, 电缆敷设。
----------------------------	--

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	综合梯地梁模具, 钢筋制作完成。 综合梯地梁浇筑完板 共 8 人, 一台发电机, 1 个振捣 低压焊指支架梯地 40 组。 1x4mm 电缆敷设 3000 米。 发电机 5 台, 焊机 5 台, 一辆货车, 共 14 人 逆变器位置打桩 30 个, 一辆钻孔机, 3 人

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	徐志祥, 穆旭华
记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 4 月 8 日

天气: _____

星期: 二

气温: _____

工程名称: 溧水县张庄20兆瓦光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视光伏阵列。 检查组件接地支架接地, 接地极, 组件 串线。 综合接地梁拆模, 经检查无漏筋, 裂 缝等缺陷现象。 下午5:00 监理部组织召开监理例会。 会议主要强调, 各施工单位进度缓慢, 应抓紧时间 赶工程进度。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 综合接地梁拆模, 3人。 低压队伍因风大没有施工。 逆变器基础打U型桩10个。 一台钻孔机, 5人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥, 穆旭华
记录人: 穆旭华		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 4 月 19 日

星期: 3
工程名称: 海盐县沈家堡 70kV 光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

开关站板模开始拆模, 监理方与总包方
共同监督其拆卸, 要求现场施工人员注意安全
有序拆卸.

列光伏阵区检查支架接地焊接, 接地网
分支焊接, 经检查焊接搭接面积均符合图
纸设计要求.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

综合场回填土, 一辆挖掘机, 一辆装载机.
开关站板模拆卸, 15人.
支架接地焊接 三台发电机, 三台焊机, 5名焊工.
组件串线 20组, 6人

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 魏旭华

记录人: 魏旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版承



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 20 日

星期: 四

工程名称: 洛宁县张泉堡100kW光伏电站项目

天气: _____
气温: _____

监 理 工 作 情 况	光伏阵区检查接地焊接: 支架接地焊接。 组串接线, 符合规范要求。 检查逆变器基础打孔, 位置正确, 孔位: 深度 均按图施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 综合场回填土方完成, 一辆装载机, 一辆挖机。 升空板模拆卸, 满堂架拆卸 12人 支架接地焊接4组, 3台发电机, 3台焊机, 5人 组串串线200组 4人 挖机, 电缆沟开挖30米, 一辆挖机, 3人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥, 穆旭华
记录人: 穆旭华		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 4 月 21 日

星期: 五

工程名称: 溧水县张桥乡2005年光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

到开关站督促施工进度。
要求施工单位施工进度, 保证工程质量, 促进工程进度。
确保通月底开关站具有设备安装条件。
光伏阵区检查接地焊接, 接地沟电缆沟开挖深度。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

开关站基础梁拆除完毕(拆除) 10人
开关站高压室回填土, 一辆挖机, 一辆装载机。
支架接地焊接60组 3台发电机, 3台焊机, 5人
1x4²mm 电缆敷设200米 6人
接地沟开挖40米 一台挖机

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭平

记录人:

穆旭平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 6 月 20 日

星期: 三

工程名称: 永年县张家务20kV农网改造工程

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

开关站电缆沟回填土, 要求其在实, 逐次浇筑。
巡视电压阵区, 检查接地网焊接, 核对焊
接搭接面积, 焊接是否饱满, 均符合图
要求。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

开关站回填土, 一辆装载机, 一辆挖机, 5人
综合楼开始搭满堂架, 7人。
接地焊接300米, 3台焊机, 3台焊机, 5人
支路接地焊接30组。
1x4mm电缆敷设200米, 6人 一辆货车
接地网挖900米, 2台挖机, 2人

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 程世华

记录人: 程世华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 4 月 23 日

星期: 四

工程名称: 沛县张家湾20兆瓦光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

开关站电缆沟浇筑垫层, 标高C15.
检查商砼标号, 运输时间.
光伏阵区检查接地焊接, 防腐处理.
均符合设计要求.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

开关站电缆沟浇筑垫层完成, 7人
接地焊接300米 3台发电机, 3台焊机, 5人
支架接地焊接25组
防腐处理 3人
接地沟开挖1000米, 3台挖机, 3人
到货10000块红砖, 一车砂, 一车水泥.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 程坦华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

记录人:

程坦华

江苏省住房和城乡建设厅监制



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 4 月 25 日

星期: 三

工程名称: 沛县张寨乡20兆瓦光伏井岗岗电站

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

到光伏阵列区检查接地焊接, 电缆敷设 1×4^2 mm.
组件串线, 接地防腐处理.

监理项目部组织各施工单位开监理例会.
会议内容主要有如下: 1. 进度问题.

施工单位要保证进度.
2. 资料报审要及时提交.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

开关站室内电缆沟砌砖完成, 11人. 一个搅拌机.
综合楼立柱绑筋 10人
低压配电柜接地焊接 300米. 3台发电机, 3台焊机. 5人
支架接地30组
组件串线 200组. 4人
接地沟开挖 1000米 3台挖机, 3人
 1×4^2 mm 电缆敷设 3000米 6人

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 程坦华

记录人: 程坦华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 4 月 24 日

星期: -

工程名称: 溧水县张庄乡2016年光伏并网工程

天气: _____
气温: _____

监 理 工 作 情 况	到光伏阵列检查接地网焊接, 包括网支架 接地, 接地极焊接, 接地防腐刷漆, 1x4mm 电缆敷设, 均符合图纸设计要求。 开关站室内电缆沟开始砌砖。核对电缆沟 间距。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 开关站室内电缆沟砌砖。12人, 一个搅拌机。 综合楼开始搭设满堂架 10人 低压内气接地焊接 400米 3台发电机, 3台焊机, 3人 支架接地 30组 组串接线 180组 10人 1x4mm 敷设 400米 3人 接地沟挖 1000米 2台搅拌机。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥, 穆旭华
记录人: 穆旭华		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 4 月 26 日

天气: _____
气温: _____

星期: 三
工程名称: 海丰县建家2016光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视光伏阵区, 检查接地沟深度, 接地焊接
搭接面积, 接地防腐刷漆, 组件串线, 符合图纸
设计规范.
开关站检查电缆沟制作, 综合楼立柱绑扎钢筋
筋, 立柱支模.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

光伏阵区接地焊接 300米 3台焊机, 2人
综合楼立柱钢筋支模 10人
光伏阵区接地焊接 300米 3台焊机, 2人
支架接地 30组
14mm电缆敷设 5000米 20人
组件串线 200组
接地沟挖 800米 3台挖机, 2人
1台钻孔
到受3台逆变器
工型钢400根 200米

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈志祥, 穆旭平

记录人: 穆旭平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 4 月 27 日

星期: 17

工程名称: 海盐县张家集镇2016年光伏并网发电项目

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

巡视光伏阵区, 检查接地沟开挖情况, 接地
焊接搭接面积, 接地防腐处理, 组件串线, 均符合
图纸设计要求.

到开关站检查墙体砌砖、电缆沟支模情况.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

光伏阵区接地焊接 5组, 3发电机, 3台焊机
14# 电缆敷设 3000米,
35# 电缆敷设 200米 共 151-
组件串线 200组
接地沟挖 1000米 3台挖机, 3人
逆变器基础浇筑完成 4个 2个发电机, 一个板动棒, 4人 一辆装载机
电缆沟支模完成, 开关站墙体砌砖, 共 21人
综合楼立柱模板完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥 穆旭东

记录人: 穆旭东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建