

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 4 月 28 日

天气: _____

气温: _____

星期: 5
工程名称: 海陵县外网工程2014年光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	到开关站督促其进度,要求今日开始砌挡土墙,挡土墙,回填电缆沟,保证本月底具备设备安装条件. 巡视光伏阵区,检查接地焊接,核对接地沟深度,电缆敷设,并要求现场施工人员严格按照图则及设计要求施工 对逆变器基础进行旁站,监督其振捣情况,检查商砼标号c30.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="220 1048 389 1115">施工单位</th><th data-bbox="389 1048 1487 1115">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="220 1115 389 1585"></td><td data-bbox="389 1115 1487 1585"> 接地焊接700米,主梁接地40组,3台发电机,3台焊接. 1x4mm敷设200米,组件串线700组. 挖接地沟1200米,共3台挖掘机.共75人 电缆沟现浇板完成50%,西模,钢筋绑扎完成. 逆变器打桩完成60个,共26人,1台发电机,2个振动棒 一辆挖掘机,一辆装载机 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		接地焊接700米,主梁接地40组,3台发电机,3台焊接. 1x4mm敷设200米,组件串线700组. 挖接地沟1200米,共3台挖掘机.共75人 电缆沟现浇板完成50%,西模,钢筋绑扎完成. 逆变器打桩完成60个,共26人,1台发电机,2个振动棒 一辆挖掘机,一辆装载机
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
	接地焊接700米,主梁接地40组,3台发电机,3台焊接. 1x4mm敷设200米,组件串线700组. 挖接地沟1200米,共3台挖掘机.共75人 电缆沟现浇板完成50%,西模,钢筋绑扎完成. 逆变器打桩完成60个,共26人,1台发电机,2个振动棒 一辆挖掘机,一辆装载机				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	徐志祥, 穆旭华				
记录人: 穆旭华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 4 月 27 日

星期: 五
工程名称: 海陵县张窑港20兆瓦光伏电站项目

天气: _____
气温: _____

监 理 工 作 情 况

巡视光伏阵列, 检查焊接情况, 防腐处理, 电缆敷设, 组件串线等, 经检查符合图纸设计要求。

开关站检查电缆沟制作, 墙体砌筑。

下午箱变吊装, 监理与业主共同旁站, 强调一定要注意安全, 尤其是人身安全。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 开关站墙体砌筑, 电缆沟砌筑, 共16人, 一辆搅拌机, 综合楼立柱支模、紧固 共6人
2. 箱变吊装2台, 6人, 2辆皮车, 一辆吊车。
接地焊接200米, 支架接地40组 4台发电机, 4台焊机。
1x4mm电缆敷设300米, 组件串线200组
挖接地电缆沟1100米 3台挖机, 共25人

其 它 事 项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 20 日

星期: 二

工程名称: 海盐县10kV伏井网改造项目

天气: _____

气温: _____

监 理 工 作 情 况

旁站箱变吊装, 检查车辆稳因情况.
要求注意运输安全, 吊装安全.
巡视光伏阵区, 检查接地焊接, 14mm
电缆敷设, 均相圆施工, 发现组件串线 接头有的
没有排列位, 要求立即整改.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

箱变吊装7台, 2辆吊车, 2辆货车, 6人
接地焊接200米, 支架接地30组 3台发电机, 3台焊机
14mm 敷设3000米, 3x25电缆700米, 普工
开站站墙砌砖 10人.

其 它 事 项

本日现场监理人员

徐志祥, 葛旭华

记录人:

葛旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 12 月 1 日

天气: _____

气温: _____

工程名称: 海盐县张家堡2016年农村电网改造项目

监
理
工
作
情
况

开关站检查电缆沟砌筑, 电缆沟回填,
墙体圈梁浇筑, 女儿墙砌筑.
综合楼检查立柱横担紧固
巡视光伏阵列, 检查接地焊接, 组件串线,
电缆敷设, 支架接地.
变压器箱吊装, 强调一定要注意安全

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

开关站电缆沟回填, 构造柱, 圈梁浇筑,
女儿墙砌筑. 二辆装载机, 一台搅拌机. 23人
综合楼立柱横担紧固 4人
接地焊接400米. 4台发电机. 4台焊机.
N4 敷设 500米 2台挖机 一辆货车
3x25 敷设 1200米 共. 30人
2x1x1 敷设 500米
组件串线 20组
箱变吊装 2台

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭东

记录人: 穆旭东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 5 月 7 日

天气: _____

星期: 二

气温: _____

工程名称: 沂源县张店镇2018年光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	到开站检查砌体墙体砌筑, 电缆回填, 女儿墙砌筑, 要求现场施工注意安全, 按图施工. 检查综合楼立柱模具, 紧固情况. 巡视光伏阵列, 检查接地焊接, 支架接地, 组件串线, 电缆敷设等工作.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 接地焊接 600米 4台焊机, 4台焊机. 配电箱 6000米 2x25 敷设 1300米 共30人 2x11 敷设 700米 拍接地线 900米 组件串线 100组 开站墙体砌筑, 女儿墙砌筑, 由张店回张店成 综合楼立柱模紧固情况. 共20人 两辆装载机, 一台挖掘机.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥, 穆旭平
记录人: 穆旭平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 5 月 3 日

天气: _____
气温: _____

工程名称: 盩厔县张寨镇2016年光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况

到综合桥架站立柱浇筑, 核对商砼标号.
运输时间, 监督振捣情况, 无发现施工质量问题.
巡视光伏阵列, 检查焊路, 组件串线, 电缆敷设工作.
下午由监理项目部组织召开监理例会, 主要强调施工
进度问题, 设备材料供应问题等

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

综合桥架立柱浇筑完成, 一个振捣棒, 7人
开关站墙体砌筑完成, 12人.
接地焊路 200米. 4台焊机, 4台发电机. 8人
组件串线 50组, 2人
1x4mm² 敷设 2000米. 2x15 敷设 200米. 2x2x1 敷设 30米
共 10人.
由于下午下雨, 工程无法施工

其 它 事 项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人:

穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制



监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: _____

日期: 17 年 5 月 4 日

星期: 四

工程名称: 海丰县张家圩200兆瓦光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

向业主单位提供监理单位资质, 人员资质, 监理
策划文件.
巡视光伏阵列, 检查接地焊接, 逆变器, 汇流箱安装.
电缆敷设, 组件串线等工作.
开关站检查墙体抹灰, 电缆沟夯实.
与施工单位确认架线路线塔基定位.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

接地焊接600米, 1x4 胶皮 3000米 200x1 100米
挖接地沟90米 20x5 敷设100米
组件串线40组, 共4台发电机, 4台焊机,
逆变器, 汇流箱共安装21台, 4台, 共45人
高压施工单位确认架线路线塔基坐标, 5人.
综合塔立柱拆模, 6人
开关站墙体抹灰, 7人.
逆变器基础浇筑 6人 - 台搅拌机, - 台装载机

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 程旭平

记录人: 程旭平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 5 月 5 日

天气: _____

气温: _____

工程名称: 沛县张家堡20kV配电网改造工程

监 理 工 作 情 况

上午风大达到6-7级, 无监理内容

下午到开关站检查电缆沟地坪,

综合槽梁、板支模, 要求现场施工人员一定要注意安全。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

开关站电缆沟打地坪, 一台搅拌机, 6人

综合槽梁、板开始支模 8人

高压架空地基分坑完成, 共7个, 6人

逆变器、汇流箱安装共2个, 6人

逆变器基础浇筑完成 48个, 8人, 一个发电机, 一个振动棒, 一辆农用三轮车

其 它 事 项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 5 月 6 日
 星期: 11

天气: _____
 气温: _____

工程名称: 海阳县张家湾20兆瓦光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视光伏阵列, 检查接地焊接, 电缆敷设.
 逆变器安装, 汇流箱安装.
 开关站检查墙体砌筑, 综合桥架安装, 板
 模制作, 张网连接, 张网安全

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

逆变器安装 20个, 汇流箱安装 6个 7人
 接地焊接 60米 4台发电机, 4台焊机 4名焊工
 1x4敷设 2000米 4人
 开关站砌筑墙体 10人 一台搅拌机.
 综合桥架, 板模制作 12人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 程旭东

记录人: 程旭东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 5 月 1 日

星期: 一
工程名称: 海盐县张家埭20kV农网改造

天气: _____
气温: _____

监
理
工
作
情
况

巡视光伏阵列, 检查接地焊接, 电缆敷设,
逆变器, 汇流箱安装, 应符合规范要求施工。
开关站墙体砌筑完成。
综合支架、板模具制作, 钢筋绑扎。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

逆变器安装10个, 汇流箱6个, 4人
接地焊接600米, 4台发电机, 4台焊机, 4名焊工, 6人。
11kV敷设2000米, 2人。
场地防腐, 3mm, 1人, 一辆货车。
开关站墙体砌筑完成。
综合支架、板模具制作, 钢筋绑扎。
逆变器基础浇筑完成80个, 7人。
高压架空线路塔基完成4个, 4台搅拌机, 6人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥、杨旭平

记录人: 杨旭平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 5 月 8 日

天气: _____

气温: _____

工程名称: 海陵区东桥村2016年农村电网改造项目

监 理 工 作 情 况	巡视光伏阵区, 检查接地焊接, 电缆敷设, 逆变器, 汇流箱安装. 要求按图施工 检查梁板模板, 板支模, 钢筋绑扎. 联站内墙抹灰, 地面打平, 要求抓紧时间推进工程 进度	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 接地焊接600米, 逆变器安装20台, 汇流箱6台 1X42 电缆敷设300米. 4台发电机, 4台焊机. 共20人 梁板模板, 板板制作完成, 钢筋开始绑扎. 联站内墙抹灰. 一台装载机, 一台搅拌机. 17人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥, 穆旭华
记录人: 穆旭华		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 5 月 1 日

星期: 三

工程名称: 沭阳县张庄乡2020年农村电网改造项目

天气: _____
气温: _____

监 理 工 作 情 况

巡视光伏阵列, 检查接地焊接, 电缆敷设, 变压器安装, 汇流箱安装, 箱变吊装等工作。

开关站SV6室内抹灰, 综合楼钢筋绑扎。

要求抓紧时间封进度

由监理项目部组织, 召开监理例会: 主要强调各施工单位进度问题, 要求确保6月30日并网, 其次听取各单位本周施工情况和下周计划。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

接地焊接600米 汇流箱6台. 变压器安装2台
1X4" 电缆敷设300米 箱变吊装9台.
4台发电机, 4台焊机, 吊车一辆. 板车一辆. 共18人
开关站SV6室内墙抹灰完成,
综合楼梁板配筋, 共15人. 一台搅拌机
高压架空塔身安装支模. 8人. 一辆板车

其 它 事 项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭平

记录人: 穆旭平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 5 月 10 日

天气: _____
气温: _____

星期: 三
工程名称: 海阳县农村电网改造

监 理 工 作 情 况	巡视光伏阵列, 检查接地焊接, 组件串线, 电缆敷设, 逆变器, 汇流箱安装等施工情况。 对综合槽架、板框、钢筋绑扎进行验收, 同意进入下道工序。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1x4²敷设600米, 接地焊接600米 组件串联400组, 逆变器安装24台, 汇流箱6台 4台发电机, 4台焊机 共43人。 站内内墙抹灰, 地库完成, 污水池开挖。 综合槽架、板框钢筋绑扎完成, 共27人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥, 穆旭华
记录人: 穆旭华		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 5 月 11 日

天气: _____

星期: 四
工程名称: 沛县张家圩20兆瓦光伏并网发电项目

气温: _____

监
理
工
作
情
况

巡视光伏阵列, 检查接地焊接, 组件串线, 电缆敷设
逆变器, 汇流箱安装等施工情况。

旁站综合横梁、板浇筑商砼浇筑, 检查商砼标号。
监督振捣情况, 并无施工问题。现场有阵风, 提醒
现场负责人注意施工安全。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

架线线路1并塔基支模完成, 2并支模。 10人。
综合横梁、板浇筑商砼完成, 7人。 一台发电机, 一台搅拌机。
开关站内墙抹灰完成, 外墙抹灰开始。 16人。
综合区整理厂坪, 一辆装载机, 一台搅拌机。
挖接地沟300米, 14#电缆敷设10000m。 组件串线完成,
接地焊接1000m。
4台发电机, 4台焊机, 1台搅拌机。 共45人。
逆变器安装25台。 汇流箱5台

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志海, 穆坦平

记录人: 穆坦平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 5 月 12 日

星期: 7
工程名称: 海阳县张店镇10kV农网改造项目

天气: _____
气温: _____

监
理
工
作
情
况

巡视光伏阵列, 检查接地焊接, 组件串线, 电缆敷设等工作, 验收21井接地焊接, 电缆敷设, 铺沙盖布, 验收合格, 同意回填。

检查高压电缆沟深度100cm, 沟宽度50cm。
检查外线1井塔基基础, 植桩制作, 钢筋绑扎。
SVG基础开挖完成, 现场测量尺寸, 要求按图施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

高压电缆沟开挖300米, 一台挖掘机
张店北1井塔基基础钢筋绑扎完成, 2井塔基钢筋绑扎完成
开挖外线抹灰, SVG基础开挖完成, 共10人, 一辆装载机
一台搅拌机。
外线1井塔基基础支模配筋, 共10人。
接地焊接1000米, 接地网完成400米, 1x4电缆敷设1000米
逆变器15个, 汇流箱安装5台, 3x150电缆敷设35米
4台发电机, 4台焊机, 1台搅拌机, 共40人

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志清, 程旭平

记录人: 程旭平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版

江蘇省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建