

## 监理日志( )

日期: 17 年 6 月 1 日

)

天气:

气温:

星期: 四 工程名称: 通源张家港10兆瓦光伏领跑者项目

## 监理工作情况

巡检光伏阵列，检查接地焊接，汇流箱接线，低压电缆敷设等施工情况。

到现场，检查室外接地环网焊接，要求接地放必须按图机要求施工，焊接完成后除锈防腐刷漆及时回填。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
		1、开关站内焊接接地环网，水泵房②浇筑底梁，综合楼保温板开始铺，一台搅拌机，一辆装载机，一套泵送。 2、浆砌组塔1级，10#-1耐张塔内结构开挖，到位18台二次设备，一辆吊车，一台搅拌机，毛石。 3、机架敷设1000米，接地焊接1000米，汇流箱接线，1台搅拌机，4台发电机，4台焊机，64L。

## 其它事项

本日现场监理人员

徐志祥，魏旭平

记录人: 魏旭平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

# 监理日志( )

日期: 17年6月4日

星期: 日

工程名称: 海原县张易10兆瓦光伏并网电站

)

天气:

气温: \_\_\_\_\_

监理工作情况	<p>巡视光伏阵列，检查逆变器接线，移机焊接，1#4#机房穿管等施工情况。</p> <p>现场到达10台高，低机，现场组塔人员卸车。 要求其卸车人员注意人员安全和设备安全。</p>
--------	--

施工情况	施工单位	施工内容及进度
		1. 到货7台高桩机，3台低机。现场卸车。共2辆吊车。 6组塔吊，2组风力机塔。10人 2. 14#机房穿管1900米。汇流箱接线2MW。逆变器接线2MW。 共6人。2台吊机。4台焊机。4台发电机。 3. 开关站的避雷针安装。水泵房砌墙。综合楼内墙抹灰。 一辆装载机、一台搅拌机。共25人

其它事项	本日现场监理人员	徐彦祥，穆旭华
	记录人: 田国权	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

## 监理日志( )

日期: 17 年 6 月 3 日

星期: 五

工程名称: 海原县张家塬 20 兆瓦光伏扶贫发电项目

天气: \_\_\_\_\_  
气温: \_\_\_\_\_

监理工作情况	<p>巡检光伏阵区，检查接地焊接，电缆敷设。          逆变器接线塔施工情况。          500kV 变压器吊装及附属件吊装。  <u>检查逆变器接线，要求严格按图纸施工，防止接错。</u></p>
--------	---

施工情况	施工单位	施工内容及进度
		1. 电缆敷设 150 米，接地焊接 100 米。逆变器固定， 逆变器接线完成，汇流箱 150 个、升流器机 4 台、逆变机 4 台共 4 台。 2. 开关站、综合楼主体完成，综合楼内外墙抹灰。 一辆装载机、一台搅拌机，共 50 人。 3. 架空线路杆组塔，7# 拼模，500kV 线路。 2 辆吊车，2 辆板车，共 20 人。

其它事项	
------	--

本日现场监理人员	徐志祥，穆旭华
记录人:	穆旭华
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

# 监 理 日 志 ( )

日期: 17 年 6 月 5 日

天气: \_\_\_\_\_

星期: \_\_\_\_\_

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 海原县张家渠风力发电项目

监 理 工 作 情 况

巡视频次及阵风，检查逆变器接线，加锁及  
等施工情况。

到升压站检查高压柜就位，SVG就位，  
据与同排等工作。

施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1. 车间内基础浇筑完成，高压柜已就位，SVG就位。 钢排安装，共2人。 2. <del>注油机</del> 逆变器接线完成2MW，回填砂沟。 变压器接线底座侧完成2个，共60人。一台挖机 3. 组合楼外墙抹灰，内墙抹灰，水磨石砌墙。 4人，一辆装载机，一台搅拌机 4. 小件母塔完成5基，由
其 它 事 项		

本日现场监理人员

徐志祥，魏忠平

记录人:

魏忠平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住建厅监制



由 扫描全能王 扫描创建