

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 15 日

星期: 五

天气: _____

气温: _____

工程名称: 遂宁市安居区2016年农村电网改造

监
理
工
作
情
况

巡视光伏阵列, 检查汇流箱, 逆变器, 箱变接线,
升压站线路隔离等工作情况。

升压站二次设备接线, 要求按图施工

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 汇流箱接线, 逆变器接线, 箱变接线.
接地焊接, 4台发电机 4台焊机. 共 4人
2. 升压站二次设备接线, 2升压站线路隔离. 共 10人
3. 综合柜外接地分刷. 共 1人

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭华

记录人: 穆旭华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 16 日

星期: 二

工程名称: 海盐县张家埭20兆瓦光伏并网发电项目

天气: _____
气温: _____

监
理
工
作
情
况

巡视光伏阵列, 检查汇流箱, 逆变器, 箱变
低压侧接线等施工情况。

上午省质监站领导、专家到开关站验收。
并提出几处问题, 我方做好问题记录,
要求施工单位及时进行整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 逆变器, 汇流箱, 箱变低压侧接线。
接地焊接, 光伏电缆敷设。4台发电机, 4台焊机, 4人
2. 开关站设备焊接固定, 防火泥封堵。
通信厂家, 516变压器厂家, 高压柜厂家已到现场
共25人。
3. 综合楼外墙粉刷完成。共1人

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

记录人:

穆旭平

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 6 月 17 日

天气: _____

星期: 2

气温: _____

工程名称: 江苏宜兴张公桥10kV农网改造工程

监
理
工
作
情
况

巡视光伏阵区, 检查汇流箱接线, 逆变器接线, 箱变接线, 电缆敷设等施工情况。

巡视外线, 要求其高空作业一定要做好安全措施。工人一定要系好安全带, 安全帽。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 低压汇流箱接线, 逆变器接线, 箱变接线, 电缆敷设。共 4 人。

2. 高压二次设备接地, 接地焊接。共 7 人。

3. 张公桥地线桩基铺设, 围墙定位放线。

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 穆旭平

记录人: 穆旭平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 6 月 12 日

天气: _____

星期: 日

气温: _____

工程名称: 海阳县张家港20kV光伏电站并网发电项目

监 理 工 作 情 况

巡视光伏阵列, 检查汇流箱接线, 逆变器接线, 箱变接线, 箱变间熔丝, 6#-8#电缆桥架敷设等施工情况。

站内二次设备后台调试, 带电调试。

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况

1. 5#逆变器接线, 汇流箱接线, 1#接地焊接。
4#发电机, 4台焊机, 共 25人
2. 二次设备柜外接地, 箱变熔丝, 6#-8#电
缆桥架敷设 共 17人
3. 综合楼吊顶装饰, 窗户封死, 共 18人

其 它 事 项

本日现场监理人员

徐志祥, 程旭平

记录人:

程旭平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 6 月 19 日

天气: _____

星期: 二

气温: _____

工程名称: 海陵县永丰村10kV农网台区项目

监
理
工
作
情
况

巡视光伏阵列, 检查逆变器, 汇流箱接
线, 箱变接线, 接地焊接等施工情况.

SVB变压器注油, 低压柜接线

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 逆变器, 汇流箱, 箱变接线, 接地焊接.
共 4 台焊机, 4 台发电机, 35 人
2. 低压柜接线, SVB 变压器注油, 桥架安装.
共 12 人
3. 综合桥架顶, 给排水开挖, 水浸房保温板
铺设 共 20 人

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

杨旭东

徐志祥, 廖根华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 6 月 20 日

天气: _____

星期: 二

气温: _____

工程名称: 海盐县张客集2014光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视光伏阵列, 检查逆变器、汇流箱、箱变 高压侧接线等施工情况。 配合调试台台, 巡控高压柜。 由监理单位组织召开监理例会, 各家汇报施 工情况, 要求施工单位以目前全部资料, 具备并网条件
---	--

施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 逆变器, 汇流箱, 箱变接线, 柜内焊接。 4. 焊机, 4台发电机, 东55 2. SV6=变接线, 高压柜后台巡控操作, 1人 3. 综合柜吊装, 给排水管铺设, 水源处保 温板钉设完成, 共70人
---	--	---

其 它 事 项	徐志祥, 穆旭升
---	--

本日现场监理人员

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

记录人: 穆旭升



日期: 17 年 6 月 1 日

天气: _____
气温: _____

星期: 三

工程名称: 汤底县张家寨200W光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视光伏阵列, 检查接地焊接, 逆变器, 汇流箱接线, 箱变接线等施工情况。 配合后台调试设备, 装置。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 接地焊接, 汇流箱, 逆变器, 箱变接线, 4台焊机, 4台发电机, 共36人 2. 由缆挂林洪牌, 6-8区电缆桥架制作, 共17人 3. 综合楼吊顶, 门窗装, 灯具安装 共2人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥, 穆坦平
记录人: 穆坦平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 6 月 22 日

天气: _____

星期: 四

气温: _____

工程名称: 安阳县张家湾20兆瓦光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	下两光伏阵列无作业. 配合后台调试设备. 装置.
----------------------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 下两光伏阵列无工程进展. 2. 敷设GPS线缆. 调试后台装置. 予以 3. 综合桥架顶完成.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	徐志祥, 穆旭平
----------	----------

记录人: 穆旭平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):
----------	----------------------

