

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 18 日

天气：晴

星期：六

气温：5 - 19℃

工程名称:山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、同创厂区电缆沟挖掘。 二、鑫茂厂区彩钢房电缆敷设。 三、电缆桥架：美凯华；鑫茂；海成三个厂区基本完成，电缆敷设未完成，未固定。 四、同创厂区车棚基础浇筑已完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林 王健
记录人:王健		