

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 21 日

天气：晴

星期：二

气温：4 - 15℃

工程名称:山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、同创厂区研究所、食堂屋顶混凝土基础墩出现施工质量问题，进行整改。 二、同创厂区办公楼门前基础墩钢筋笼预埋件已经检查安装完成，混凝土已浇筑。 三、海成厂区采购房顶电缆敷设基本完成，3*185 敷设 8 根，通信电缆敷设完成。 四、鑫茂厂区 3*185 电缆敷设 4 根，通信电缆敷设完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林 王健
记录人:王健		