

监 理 日 志

日期：2017年 03月 29日

天气：晴

星期：三

气温：7 - 18℃

工程名称：山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、美凯华厂区电缆敷设 50%，3*150 与 3*185 型号电缆未放。 二、同创、鑫茂、海成厂区 3 月 30 日之前电缆敷设全部完成。 三、现场材料 Mc4 接头缺少 750 套，业主采购解决。 四、同创厂区房顶基础墩 4 天时间完成。 五、自采的粘合剂，拉拔试验近期完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王林	王健
记 录 人	王健	