

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 2 日

天气：晴

星期：日

气温：8 - 25℃

工程名称:山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、维特新厂区今日继续放置 3*25 型号电缆。 二、海成厂区屋面焊接接地扁铁今日完成。 三、海成厂区车棚基础扎钢筋、定位、浇筑。 四、外线：今天外线开关站仓材料到场，基础已经焊接，吊装完成，开关站仓室待装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本日现场监理人员 王林 王健		
记录人:王健		