

监 理 日 志

日期: 2017 年 05 月 04 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 13-25℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、同创厂区: 中心研发楼顶安装静电接地装置。 2、同创厂区: 中心研发楼电缆桥架里敷设的电缆有螺旋劲在整改。 3、同创厂区: 后增补的电缆在进行敷设, 埋地电缆敷设完成, 回填土前到现场确认, 电缆上下加细土上面高 100mm 盖砖检测合格, 现在已回填。 4、同创、海成厂区办公楼附近的车棚没有安装, 等待施工单位安排人施工。 5、维特新、同创、海成、鑫茂、美凯华五个厂区: 箱式变压器共计 6 台检测完成, 等待检测报告。 6、同创、美凯华两个厂区: 开关站各一台检测完成, 等待检测报告。 7、美凯华厂区: 外线施工单位已进行 T 接正源线。 8、维特新厂区: 因建设方未给厂区房顶上租金, 现在正在协调中。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	组件全部安装完成, 现阶段主要是电气安装阶段。
其 它 事 项	1、现场安全检查已具备施工条件, 未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 林
记 录 人: 王 林		