

监 理 日 志

日期: 2017 年 05 月 07 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 12-28℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 同创厂区: 厂房楼顶安装静电接地装置。 2、 同创厂区: 餐厅、中心研发楼顶已安装完成的组件, 有部分组件安装不在一条水平线的, 现在进行统一进行调整。 3、 现在准备对 5 个厂区已安装完成的组件进行全面检查和调整, 监理单位要求施工单位自检。 4、 维特新厂区: 增补 1×4mm² 的电缆在放线。 5、 海成厂区: 施工单位对电缆敷设完成的工作, 进行重新检查绑扎电缆。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	组件全部安装完成, 现阶段主要是电气安装阶段。 有电缆安装完成后, 进行自检。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件, 未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 林
记 录 人: 王 林		