

监 理 日 志

日期： 2017年 05月 09日

天气： 晴转多云

星期： 二

气温： 13-27℃

工程名称:山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、同创厂区：餐厅、中心研发楼顶已安装完成的组件，有部分组件安装不在一条水平线的，现在进行统一进行调整。</p> <p>2、美凯华厂区：办公楼右侧车棚顶组件已安装完成。</p> <p>3、美凯华厂区：外线对开关站数据通讯调试。</p> <p>4、海成、同创办公楼附近的车棚等待施工，施工完成后安装组件。</p> <p>5、维特新厂区：已调节完成同意进场施工，现在电气施工单位已进入施工现场施工。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	<p>1、组件全部安装完成，现阶段主要是电气安装阶段，有电缆安装完成后，进行自检。</p> <p>2、组件安装完成后，有部分组件进行调整。</p>
其 它 事 项	<p>1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。</p>	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 林
记 录 人 : 王 林		