

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 12 日

天气：晴转多云

星期：五

气温：15-29℃

工程名称:山东省德州庆云 20MW 一期 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、同创厂区：餐厅、中心研发楼顶已安装完成的组件，有部分组件安装不在一条水平线的，现在进行统一进行调整。 2、美凯华厂区：办公楼右侧车棚顶组件已安装完成，等待电气进入安装。 3、美凯华厂区：外线对开关站数据通讯调试完成。 4、同创厂区：外线对开关站数据通讯在调试过程中。 4、海成、同创办公楼附近的车棚等待施工，施工完成后安装组件。（施工时间等待） 5、五个厂区：已安装完成 5 台数据采集柜，维特新 2 台、同创 1 台、海成 1 台、美凯华 1 台。鑫茂 1 台正在安装过程中。合计：6 台采集柜。 6、维特新厂区：安装静电接地装置及安装整补的 1×4mm² 电缆。（后整补的）	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	1、数据采集柜已进入现场 6 台，现在安装维特新两台数据采集柜。 2、组件安装完成后，有部分组件进行调整。 3、全厂区已安装完成 5 台数据采集柜，鑫茂一台正在安装过程中。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林
记录人:王林		