

监 理 日 志

日期： 2017年 05月 17日

天气： 晴

星期： 三

气温： 17-33℃

工程名称:山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、五个厂区：厂房顶已安装完成的组件，有部分组件安装不规范的，现在进行统一进行调整。</p> <p>2、美凯华厂区：办公楼右侧车棚顶组件已安装完成，等待电气进入安装。</p> <p>3、同创厂区：外线对开关站数据通讯调试完成。</p> <p>4、海成、同创办公楼附近的车棚等待施工，施工完成后安装组件。（施工时间待定）</p> <p>5、五个厂区：已安装完成 6 台数据采集柜，维特新 2 台、同创 1 台、海成 1 台、美凯华 1 台。鑫茂 1 台。合计：6 台采集柜。箱变连接数据采集柜接线，厂家来技术人员进行连接通讯电缆连接及调试,今天厂家人员未到场。</p> <p>6、维特新厂区：继续安装静电接地装置。</p> <p>7、同创、海成：还有少部分埋地电缆没有回填。</p> <p>8、箱变与通讯柜连接线末施工，缺通讯电缆，抓紧时间材料进场。</p> <p>9、同创：厂房外安装爬梯。（共计：3 个）</p> <p>10、海成：厂房外一个爬梯，等待施工。</p> <p>11、同创：外线敷设 3×150mm² 过路高压电缆，电线杆安装电气设备和连接电缆准备达火。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	<p>1、数据采集柜已进入现场 6 台，现在安装维特新两台数据采集柜。</p> <p>2、组件安装完成后，有部分组件进行调整。</p> <p>3、全厂区已安装完成 6 台数据采集柜安装完成。等待安装数据线连接及调试。</p>
其 它 事 项	<p>1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。</p>	
本日现场监理人员		王林
记录人:王林		