

监 理 日 志

日期: 2017 年 05 月 22 日

天气: 雷阵雨

星期: 一

气温: 14-31℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MW 一期 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、五个厂区: 厂房顶已安装完成的组件, 有部分组件安装不规范的, 现在进行统一进行调整。 2、美凯华厂区: 办公楼右侧车棚顶组件已安装完成, 等待电气进入安装。 3、五个厂区: 已安装完成 6 台数据采集柜, 维特新 2 台、同创 1 台、海成 1 台、美凯华 1 台。鑫茂 1 台。合计: 6 台采集柜。箱变连接数据采集柜接线, 厂家技术人员等待具备条件时, 进行连接通讯电缆连接及调试 4、维特新厂区: 继续安装静电接地装置及敷设电缆和绑扎收尾施工。 5、同创: 厂房外安装爬梯, 现场预制 (共计: 3 个)。 6、同创厂区: 大部分埋地电缆已回填完成, 现在在施工少部分埋地电缆回填。 6、海成: 厂房外一个爬梯, 等待施工。 7、同创: 外线敷设 $3 \times 150\text{mm}^2$ 过路高压电缆, 电线杆安装电气设备和连接电缆准备达火。原定今天电业局停电, 因省电业局通知, 全省不允许停电, 等待停电时进行接火连接。(施工待定)	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	1、 全厂区已安装完成 6 台数据采集柜安装完成。等待安装数据线连接及调试。 2、 外线等待电业局停电进行搭火连接。 3、 维特新: 安装静电接地装置及电缆桥架。
	外线施工 单位: 德州六合电力工程有限公司	1、 $3 \times 150\text{mm}^2$ 过路高压电缆已安装完成。 2、 电线杆上对其设备安装完成。 3、 等待停电进行搭火连接。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件, 未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林
记录人: 王林		