

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 27 日

天气：晴

星期：六

气温：17-35℃

工程名称:山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、五个厂区：厂房顶已安装完成的组件，有部分组件安装不规范的，现在进行统一进行调整，现场巡查发现同创中心研发楼顶没有调整到位，要求重新进行调整。 2、维特新厂区：电气安装收尾已基本完成。 3、鑫茂厂区：电气安装进行收尾施工。 3、同创、海成厂区：通讯视频监控光纤电缆敷设前准备工作，现在开挖通讯电缆沟。 5、同创：厂房外安装爬梯（共计：3 个），因故未施工。（合同的问题） 6、海成：厂房外一个爬梯，等待施工。 7、同创厂区：大部分埋地电缆已回填完成。 8、同创：外线敷设 3×150mm² 过路高压电缆，电线杆安装电气设备和连接电缆准备达火。原定今天电业局停电，因省电业局通知，全省不允许停电，等待停电时进行接火连接。（施工待定）	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	1、 全厂区已安装完成 6 台数据采集柜安装完成。等待安装数据线连接及调试。 2、 鑫茂厂区：电气进入施工现场进行收尾施工。 3、 同创、海成：开挖通讯电缆沟。
	外线施工 单位：德 州六合电 力工程有 限公司	1、 3×150mm² 过路高压电缆已安装完成。 2、 电线杆上对其设备安装完成。 3、 等待停电进行搭火连接。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林
记录人:王林		