

监 理 日 志

日期: 2017 年 05 月 30 日

天气: 多云转雷阵雨

星期: 二

气温: 17-29℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、鑫茂厂区: 电气安装进行收尾施工, 箱变基础穿线孔洞进行封堵, 静电接地焊接的地方和安装数据采集柜的支架进行防腐等施工。 2、同创厂区: 通讯电缆沟开挖完成, 施工作业人员已进入现场敷设光纤电缆和电源 $3 \times 2.5\text{mm}^2$ 电缆。 3、海成厂区: 通讯电缆沟已挖完, 现在进行敷设光纤电缆和电源 $3 \times 2.5\text{mm}^2$ 电缆。 4、同创: 厂房外安装爬梯 (共计: 3 个), 因故未施工。(合同的问题) 5、海成: 厂房外一个爬梯, 等待施工。(合同的问题) 6、同创: 外线敷设 $3 \times 150\text{mm}^2$ 过路高压电缆, 电线杆安装电气设备和连接电缆准备达火。原定今天电业局停电, 因省电业局通知, 全省不允许停电, 等待停电时进行接火连接。(施工待定)	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	1、 全厂区已安装完成 6 台数据采集柜安装完成。等待安装数据线连接及调试。 2、 鑫茂厂区: 电气进入施工现场进行收尾施工。 3、 同创、海成: 开挖通讯电缆沟, 准备敷设视频监控光纤。
	外线施工单位: 德州六合电力工程有限公司	1、 $3 \times 150\text{mm}^2$ 过路高压电缆已安装完成。 2、 电线杆上对其设备安装完成。 3、 等待停电进行搭火连接。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件, 未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林
记录人: 王林		