

# 监 理 日 志

日期: 2017 年 06 月 01 日

天气: 晴转多云

星期: 四

气温: 18-30℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、施工单位将施工作业人员已全部撤走, 工程暂时告一段落, 抢其他项目工程。</p> <p>2、同创厂区: 通讯电缆沟开挖完成, 施工作业人员已进入现场敷设光纤电缆和电源 <math>3 \times 2.5\text{mm}^2</math> 电缆, 部分已敷设完成, 有 3 个厂房未安装爬梯暂时施工不了, 等待爬梯安装完成后再进行敷设光纤电缆。</p> <p>3、鑫茂厂区: 通讯光纤电缆和电源 <math>3 \times 2.5\text{mm}^2</math> 电缆已敷设完成。</p> <p>4、海成厂区: 通讯电缆沟大部分挖完了, 准备敷设光纤电缆, 房顶施工不了因为未安装爬梯。</p> <p>5、美凯华厂区: 弱电继续施工, 通讯电缆沟已挖完, 敷设通讯光纤电缆和电源 <math>3 \times 2.5\text{mm}^2</math> 电缆。</p> <p>6、同创: 厂房外安装爬梯 (共计: 3 个), 因故未施工。(合同的问题)</p> <p>7、海成: 厂房外一个爬梯, 等待施工。(合同的问题)</p> <p>8、同创: 外线敷设 <math>3 \times 150\text{mm}^2</math> 过路高压电缆, 电线杆安装电气设备和连接电缆准备达火。原定今天电业局停电, 因省电业局通知, 全省不允许停电, 等待停电时进行接火连接。(施工待定)</p> |                                                                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                   |
|                            | 江苏江建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>1、 全厂区已安装完成 6 台数据采集柜安装完成。等待安装数据线连接及调试。</p> <p>2、 鑫茂厂区: 电气进入施工现场进行收尾施工。</p> <p>3、 全厂区: 开挖通讯电缆沟, 敷设视频监控光纤。</p> |
|                            | 外线施工<br>单位: 德<br>州六合电<br>力工程有<br>限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>1、 <math>3 \times 150\text{mm}^2</math> 过路高压电缆已安装完成。</p> <p>2、 电线杆上对其设备安装完成。</p> <p>3、 等待停电进行搭火连接。</p>       |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>1、 现场安全检查已具备施工条件, 未发现不安全因素。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 王林                                                                                                              |
| 记录人: 王林                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |

