

监 理 日 志

日期: 2017 年 06 月 03 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 12-25℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工单位将施工作业人员已全部撤走, 工程暂时告一段落, 抢其他项目工程, 还有部分施工未完成。 2、同创厂区: 通讯电缆沟开挖完成, 施工作业人员已进入现场敷设光纤电缆和电源 $3 \times 2.5\text{mm}^2$ 电缆, 部分已敷设完成, 有 3 个厂房未安装爬梯暂时施工不了, 等待爬梯安装完成后再进行敷设光纤电缆。 3、海成厂区: 通讯电缆沟大部分挖完了, 准备敷设光纤电缆, 房顶施工不了因为未安装爬梯。 4、美凯华厂区: 弱电继续施工, 通讯电缆沟已挖完, 敷设通讯光纤电缆和电源 $3 \times 2.5\text{mm}^2$ 电缆。 6、同创: 厂房外安装爬梯 (共计: 3 个和车棚), 合同已签准备施工。 7、海成: 厂房外一个爬梯和车棚, 合同已签准备施工。 8、同创: 外线敷设 $3 \times 150\text{mm}^2$ 过路高压电缆, 电线杆安装电气设备和连接电缆准备达火。原定今天电业局停电, 因省电业局通知, 全省不允许停电, 等待停电时进行接火连接。(施工待定)	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏江建	1、 全厂区已安装完成 6 台数据采集柜安装完成。等待安装数据线连接及调试。 2、 全厂区: 通讯电缆沟大部分已清理完成, 敷设了有部分视频监控光纤。
	外线施工单位: 德州六合电力工程有限公司	1、 $3 \times 150\text{mm}^2$ 过路高压电缆已安装完成。 2、 电线杆上对其设备安装完成。 3、 等待停电进行搭火连接。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件, 未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林
记录人: 王林		