

# 监 理 日 志

日期: 2017年06月04日

天气: 多云

星期: 日

气温: 13-29℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、施工单位将施工作业人员已全部撤走, 工程暂时告一段落, 抢其他项目工程, 还有部分施工未完成。</p> <p>2、同创厂区: 通讯电缆沟开挖完成, 施工作业人员已进入现场敷设光纤电缆和电源 <math>3 \times 2.5\text{mm}^2</math> 电缆, 部分已敷设完成, 有 3 个厂房未安装爬梯暂时施工不了, 等待爬梯安装完成后再进行敷设光纤电缆。</p> <p>3、海成厂区: 通讯电缆沟大部分挖完了, 准备敷设光纤电缆, 房顶施工不了因为未安装爬梯。</p> <p>4、美凯华厂区: 车棚顶光伏板已全部安装完成, 共计: 752 块, 没有连接完成。</p> <p>5、同创: 厂房外安装爬梯 (共计: 3 个和车棚), 合同已签准备施工。</p> <p>6、海成: 厂房外一个爬梯和车棚, 合同已签准备施工。</p> <p>7、同创: 外线敷设 <math>3 \times 150\text{mm}^2</math> 过路高压电缆, 电线杆安装电气设备和连接电缆准备达火。因省电业局通知, 全省不允许停电, 等待停电时进行接火连接。(施工待定)</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏江建	<p>1、全厂区已安装完成 6 台数据采集柜安装完成。等待安装数据线连接及调试。</p> <p>2、全厂区: 通讯电缆沟大部分已清理完成, 敷设部分视频监控光纤。</p>
	外线施工单位: 德州六合电力工程有限公司	<p>1、<math>3 \times 150\text{mm}^2</math> 过路高压电缆已安装完成。</p> <p>2、电线杆上对其设备安装完成。</p> <p>3、等待停电进行搭火连接。</p>
其 它 事 项	<p>1、现场安全检查已具备施工条件, 未发现不安全因素。</p>	
本日现场监理人员		王林
记录人: 王林		