

监 理 日 志

日期: 2017 年 06 月 06 日

天气: 小雨转多云

星期: 二

气温: 12-20℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MW 一期 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、下午开监理工地例会，施工单位已准备派人过来，进行收尾施工。 2、同创厂区：通讯电缆沟开挖完成，施工作业人员已进入现场敷设光纤电缆和电源 $3 \times 2.5\text{mm}^2$ 电缆，部分已敷设完成，有 3 个厂房未安装爬梯暂时施工不了，等待爬梯安装完成后再进行敷设光纤电缆。 3、海成厂区：通讯电缆沟大部分挖完了，准备敷设光纤电缆，房顶施工不了因为未安装爬梯。 4、美凯华厂区：车棚顶光伏板已全部安装完成，共计：752 块。现在连接线未施工。 5、同创：厂房外安装爬梯（共计：3 个和车棚），现场准备进行施工。 6、海成：厂房外一个爬梯和车棚，现场准备进行施工。 7、同创：外线因省电业局通知，全省不允许停电，等待停电时进行达火连接。（施工待定）	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	1、全厂区已安装完成 6 台数据采集柜安装完成。等待安装数据线连接及调试。 2、同创、海成：车棚和房外爬梯准备施工。
	外线施工 单位：德州六合电力工程有限公司	1、$3 \times 150\text{mm}^2$ 过路高压电缆已安装完成。 2、电线杆上对其设备安装完成。 3、等待停电进行搭火连接。
其 它 事 项	1、现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林
记录人: 王林		